

Ing.Zdeněk Vaško**Od:** Ing.Zdeněk Vaško [tajemnik@mesto-kadan.cz]**Odesláno:** 9. června 2010 16:35**Komu:****Předmět:** odpověď na žádost ze dne 26.5.2010 dle zákona č.106/1999 Sb.

Dobrý den pane ,

na základě uhrazení nákladů spojených s vyhledáváním zasílám Vámi požadované informace vyplývající ze žádosti o poskytnutí informací ze dne 26.5.2010 , Vám zasílám na Váš e-mail

Požadované informace cituji z Vaší žádosti:

- 1) jmenný seznam firem, které se podílely na výstavbě
- 2) datum schválení gesce v radě města, příp. zastupitelstvu
- 3) protokol o předání stavby do užívání
- 4) protokol s uvedenými závadami při předání stavby do užívání
- 5) zápis o reklamacích a odstraněných závadách od roku 1999 do současnosti
- 6) schválení rady nebo zastupitelstva o tom, že reklamační a kolaudační závady se budou jen tak jednoduše hradit z nákladů města resp. byt. fondu
- 7) případně dopisy a žádosti o tom, kdo a kdy se žádaly firmy z gesce o provedení rekl. a záručních oprav na své náklady

Informace k bodům:

- 1)
Výstavbu zajišťovalo Sdružení firem kadaňského regionu, přičemž účastníci sdružení byly : RRK spol. s.r.o. Tušimice II, Kadaň, IČO: 14867184, zastoupená p. Pavlem Rázlem; SKM stavební spol. s.r.o., Školní 1479,Kadaň, IČO: 61327000, zastoupená p. Zdeňkem Slámou; Vlastislav Hofman S.I.R., Račetice 20, Pětipsy, IČO: 14857456, zastoupená p. Vlastislavem Hofmanem; ENERGO TUŠIMICE s.r.o., PO BOX 33, Kadaň, IČO: 49903551, zastoupená p. Jiřím Civišem; F&R&K s.r.o., Kpt. Jaroše 609, Kadaň, IČO: 61324817, zastoupená p. Ahmadem Raadem.
- 2)
Rada města vypsala výběrové řízení na dodavatele stavby „Nové byty Kadaň – Dvořákova ulice“. Firma Sdružení firem kadaňského regionu podala svou nabídku do tohoto výběrového řízení a splnila zákonem stanovené podmínky včetně doložení uzavřené Smlouvy o sdružení. Dne 25.4.1997 bylo na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek schváleno usnesením rady města č. 172/1997 pořadí nabídek umístěných na prvních třech místech. Jako dodavatel stavby se na prvním místě umístilo výše jmenované sdružení.
- 3)
Protokol o předání stavby do užívání je přílohou č. 1 tohoto e-mailu.
- 4)
Protokol s uvedenými závadami při předání stavby do užívání je přílohou č. 2 tohoto e-mailu.
- 5)
Zápisy o reklamacích, které jsou dostupné jsme Vám chronologicky sestavili do tabulky a jsou přílohou č. 3 tohoto e-mailu.
- 6)
Schválení rady a zastupitelstva města o placení reklamačních a kolaudačních závad není nutné z důvodu, že jejich bezplatné odstranění vyplývá ze Smlouvy o dílo uzavřené s dodavatelem. Pokud jste měl na mysli hrazení poreklamačních závad, tak ani v tomto případě není nutné schválení rady města nebo zastupitelstva, protože dle zákona o obcích Díl 2, § 38 je obec povinna se o svůj majetek starat. Finance k tomu potřebné jsou každoročně vyčleněny zastupitelstvem v kapitole „Profireal – správa a údržba bytového fondu“.
- 7)
Vaší žádosti o informace uvádím, že dopisy a žádosti o provedení reklamačních a záručních oprav adresované firmám sdružení neexistují, neboť ve Smlouvě o sdružení je výslovně uvedeno, že firma Vlastislav Hofman S.I.R. zastoupená Vlastislavem Hofmanem IČO 14857456 se sídlem v Račeticích č.p. 20 431 51 Pětipsy je určena jako generální dodavatel díla, který je oprávněn jednat jménem sdružení ve všech smluvních, právních i realizačních věcech, s tím že navenek bude pod svým obchodním jménem Vlastislav Hofman S.I.R. zastupovat při realizaci této zakázky všechny ostatní účastníky sdružení. Reklamační a záruční závady byly tedy řešeny s tímto určeným generálním dodavatelem a správcem věci.
Žádosti o odstranění vad (jak do doby záruky, tak i po jejím uplynutí) byly podávány buďto správci



bytového fondu firmě Profireal, nebo přímo odboru výstavby MěÚ Kadaň – odstranění těchto vad bylo následně požadováno po generálním dodavateli. O tom, že by nájemník jednal sám za sebe s dodavatelskou firmou nám není nic známo, nájemníci byli poučeni o způsobu uplatnění reklamací.

S pozdravem tajemník MěÚ Kadaň
ing. Zdeněk Vaško.

Přílohy : č.1 Protokol o předání stavby
 č.2 Protokol s uvedenými závadami při předání stavby do užívání
 č.3-4 Zápisy o reklamacích

Městský úřad Kadaň
Mírové náměstí č.p. 1
432 01 Kadaň
tel.474 319 506
e-mail tajemnik@mesto-kadan.cz
e-mail k podání elekt. e-podatelna@mesto-kadan.cz

MĚSTO KADAŇ OV a SMM	ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ budovy nebo stavby (nebo její dokončené části)		č. zápisu 1.
Datum zahájení přejím. řízení 11.12.1998	Název budovy nebo stavby (nebo její dokonč. části) Bytový dům ve Dvořákově ulici v Kadani - výměna vodovodního řádu		
Popis: Pro zabezpečení řádné dodávky vody pro 42 nových bytů byl se souhlasem SČVK ve Dvoříkově ulici v délce 131 bm stávající řad LTH 80 nahrazen PVC 100.			
Odpov. stavbyvedoucí p. Vlastislav Hofman	Dodavatelská organizace Vlastislav Hofman S.I.R. Račetice		
Generální projektant: CZECHOTEC s.r.o. Chomutov			
Projektant ucelených částí: p. Petr Kramer			
Tech.dozor investora: pí M. Kopecká			
Stav. povolení č.: SÚ 330-306/97 ze 19.3.1997 vydal SÚ MěÚ Kadaň			
Obch. smlouva č. SÚ 2687/DP/97 ze dne 19.5.1997 vč. 3. dodatků			
Datum zaháj. prací podle Obch. smlouvy 1.6.1997	Datum skutečného zahájení prací 1.6.1997	Datum dokončení prací dle Obch. smlouvy 20.12.1998	
Zhodnocení jakosti proved. prací a porovnání s techn. podmínkami Kvalita odpovídá sjednaným podmínkám. Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají vlastnosti pro tyto práce obvyklé.			
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání a převzetí			
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění -----			
Termín úplného vyklizení staveniště: 20.12.1998			
Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků Dodavatel se zavazuje, že odstraní případné vady a nedodělky opodstatněné ČSN zjištěné při úřední kolaudaci.			
Listinné doklady v průběhu realizace výstavby 1/ geodetické zaměření 2/ tlaková zkouška 3/ zakreslení skutečného provedení 4/ souhlas SČVK se zásypem			

Cena vodovodního řadu bez přípojek		KČ	289 914,--
2 ks vpustí		KČ	26 733,--
Cena celkem		KČ	316 647,--
Záruční doba: 60 měs. tj. do 11.12.2003			
Vyjádření účastníků řízení Dnešním dnem zhotovitel předává a objednatel přejímá výše uvedenou akci a zároveň ji předává následnému uživateli tj. SČVK Chomutov			
Datum skončení přejímacího řízení: 11.12.1998			
Zástupci dodavatele odevdávají a zástupci odběratele přejímají dodávku podle ustanovení HZ a zákl. podmínek dodávky staveb. prací			
Zástupci dodavatele	Jméno a příjmení p. Vl. Hofman p. R. Muller	Funkce S.I.R. Račetice stavbyvedoucí	Podpis 
Zástupci přejím. organizace	p. Vl. Blahuš pí M. Kopecká	ved. OVaSMM tech. dozor	
Zástupci budoucího uživatele	p. H. Pecková p. J. Beneš	SČVK Chomutov SČVK Kadaň	
Rozdělovník: 1x dozor, 1x dodavatel, 2x uživatel, 1x EKO, 1x SMM			

MĚSTO KADAŇ OV a SMM	ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ budovy nebo stavby příp. její části	č. zápisu 2.
Datum zahájení přejím. řízení 21.12.1998	Název budovy nebo stavby (nebo její dokonč. části) Bytový dům ve Dvořákové ul. v Kadani	
Popis: Stavba se skládá ze tří obytných domů, podzemních garáží, terénních úprav a přípojek vody, kanalizace a plynu. Všechny domy mají v I.PZP kotelny, prádelny, sušárny, kočárkárny a sklepy pro jednotlivé byty. Domy mají tři, čtyři a pět NZP s podkrovím. Z každého obytného domu je z I.PZP vstup do garáží a také výstup do prostoru dvora. Obytné domy mají následující konstrukce: - základy - železobetonové pasy - zdivo - cihlené POROTHERM, ŽB sloupy, příčky z cihel HEBEL - stropy - ŽB na filigránových deskách - okna - plastová s venkovními žaluziemi - krytina polovalbové střechy - BERONIT, dřevěné vazníky - krytina podlah - nátěry, dlažby, koberce - topení - plynové kotelny, rozvody plastové - VZT - odsávání z kuchyní, koupelen a WC - vodovod - rozvody studené a teplé vody z polypropylenu - rozvody elektro, telefonu a kabel. televize Podzemní parkovací prostor: - konstrukce ŽB se stropními panely SPIROL - vjezd i výjezd je umožněn automaticky otevíravými mřížovými vraty Terénní úpravy - chodníky a parkovací plocha je ze zámkové dlažby - sušáky prádla, pískoviště, osazené lavičky - zelená střecha na objektu garáží a ohumsování okolních ploch		
Kapacity získané výstavbou: objekt "A" - 11 bytů (4x 1+2, 3x 1+3, 4x 1+4) objekt "B" - 14 bytů (4x 1+2, 6x 1+3, 4x 1+4) objekt "C" - 17 bytů (8x 1+2, 3x 1+3, 4x 1+4, 2x 1+5)		
Odpov. stavbyvedoucí p. R. Müller	Dodavatelská organizace Vlastislav Hofman S.I.R. Račetice	
Generální projektant CZECHOTEC s.r.o. Chom.	Projektanti ucelených částí p. Kramer - stavební část Ing. Koutný - statika Ing. Beránek - ÚT + VZT p. Hanibal - elektro	
Tech.dozor investora p. Marie Kopecká		
Stavební povolení SÚ 330-306/97 ze 19.3.1997 vydal SÚ MěÚ Kadaň		
Obchodní smlouva č.SÚ 2687/DP/97 ze dne 19.5.97 vč. 3 dodatků		
Datum zaháj. prací dle SoD 1.6.1997	Datum skutečného zahájení prací 1.6.1997	Datum dokončení prací dle Obch. smlouvy 20.12.1998
Důvody nedodržení lhůt zahájení a dokončení dodávky		

Odchyly od schváleného projektu a jejich důvody
 Prostor staveniště rozšířen pro snadnější přístup na parcelu
 č. 1418 - 54 m².
 Místo termo-omítky 4 cm tl. je zateplená z polystyrenu 3 cm tl.
 systém BAUMIT.
 Uzavření instalačních šachet není z cihelHEBEL, ale ze sádrokartonu

Zhodnocení jakosti proved. prací a porovnání s techn. podmínkami
 Kvalita odpovídá sjednaným podmínkám.
 Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají schválené
 PD, smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají vlastnosti
 pro tyto práce obvyklé, kromě drobných vad a nedodělků.

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání
 a převzetí

- 1/ Nejsou dokončeny finální terénní úpravy, doplněná zemina, osetí
 travou a ozelenění, nátěry oplocení, sušáků a vnějších zábradlí
- 2/ Není dokončena fasáda objektu - 1.NZP
- 3/ Nejsou dokončeny a prověřeny střešní konstrukce a klempířské
 konstrukce, oprava podbíjení podhledů střešního pláště
- 4/ Není provedena pokládka koberců, kobercových a podlahových lišt,
 vč. lepení a osazení

Příloha č. 1 - soupis drobných vad a nedodělků nebránících užívání
 v interiérech bytových domů

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad
 Vady a nedodělky uvedené v příloze č.1 a vady zjištěné při převímce
 bytů nájemníky budou odstraněny do 20.1.1999

Nedodělky uvedené pod bodem 1/ až 4/ budou odstraněny do 14.6.1999.

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsoby jejich zajištění
 Položení drenáže kolem všech základů - spodní voda mírně agresivní
 na beton, ale vysoce agresivní na ocel.
 Přístup k objektu "B" přímo z ulice zrušením plotu a zřízením
 schodů.

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků
 Dodavatel se zavazuje, že odstraní případné vady a nedodělky
 opodstatněné ČSN a PD, zjištěné při úřední kolaudaci a při převímce
 bytů budoucími uživateli.

ÚDAJE O PŘEVZETÍ DOKUMENTACE

Listinné doklady v průběhu realizace výstavby
 viz. příloha č. 2

Cena podle obchodní smlouvy a dodatků		KČ 71 954 976,20 KČ
Částka pozastavená	Ke dni zaháj.převímky řízení byly vystaveny splátkové listy na částku celkem	Faktura na dodávku bude vystavena dodavatelem do
300 000, -- KČ	71 654 976,20 KČ	14.6.1999

Záruční doba (konečné datum) 14.6.2004

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu
 viz. příloha č. 1 a příloha č. 2

Vyjádření účastníků řízení


Dnešním dnem zhotovitel předává a objednatel přejímá výše uvedenou dílo s tím, že konečné vyúčtování bude provedeno až po odstranění všech nedodělků uvedených pod bodem 1/ až 4/ a uvedených v příloze č. 1 tohoto protokolu. Zhotovitel se zavazuje zachovat min. do 15.1.1999 v činnosti režim vytápění a větrání, strážní službu a požární vodovod.

Po tomto datu provede objednatel převzetí těchto režimů do vlastní režie. Objednatel se zavazuje v uvedeném období posílit strážní službu o pravidelné kontroly městskou policií (noční kontroly).

Následný uživatel současně uvedené dílo přebírá od objednatele. Fyzická převímka klíčů od objektů proběhne mezi jím a zhotovitelem 15.1.1999.

Datum skončení přejímacího řízení: 14.6.1999

Zástupci dodavatele odevdávají a zástupci odběratele přejímají dodávku podle ustanovení HZ a zákl. podmínek dodávky staveb. prací

	Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Zástupci dodavatele	p. Vl. Hofman p. R. Müller	majitel fy stavbyvedení	Račovice 20 PSČ 431 53 IČO: 14857456 DIČ: 183 - 5909221109 KB Chom 167047 - 441 / 0100 Tel. 0393 / 392160, 392161 
Zástupci přejím. organizace	p. Vl. Blahuš pí M. Kopecká	ved. OVaSMM stav. dozor	
Zástupci budoucího uživatele	Ing. V. Groman p. Kovář	PROFIREAL dtto	

Rozdělovník: 1x dodavatel, 1x OVaSMM, 1x SMM, 1x EKO, 1x uživatel

Příloha č. 1

Soupis drobných vad a nedodělků sepsaný dne 14.6.1999 při
přejímce stavby "Bytový dům ve Dvořákové ulici v Kadani"


- 1/ Oprava zarezlých svárů u konstrukce balkonových zábradlí
- 2/ Oprava soklové omítky
- 3/ Dokončit malby postranních schodišť u vstupů do garáží a bytových domů
- 4/ Dokončit opravu zatékání do střešní konstrukce u bytu p. Vaška
- 5/ Doplnit římsy nad I. NZP v zadní části objektu "C"
- 6/ Zpevnit obrubníky u šikmých nájezdů k hlavním vchodům u bytových domů
- 7/ Dospárování zámkové dlažby
- 8/ Oprava omítky v kotelně objektu "C" - sledování postupu vlhkosti
- 9/ Provést odvodnění pojistných ventilů u boilerů v kotelnách
- 10/ Sledovat mokrý flek v garáži u objektu "A"
- 11/ Oprava uchycení zárubně vchodových dveří z objektu "C" do garáže
- 12/ Oprava kapajícího šroubení u trojcestného ventilu v kotelně objektu "A"
- 13/ Dokončit izolace všech potrubí v kotelnách (tvarovky, čerpadla apod.)
- 14/ Oprava uchycení tabla se zvonky u objektu "B"
- 15/ Přeložení zámkové dlažby chodníku u plynoměru pro objekt "B"
- 16/ U MUDr. Nygrýna opravit zkřížené dveře v bytě

Závady pod body 1 - 16 budou opraveny do 15.4.1999
Závady pod body budou opraveny do
Závady pod body budou opraveny do

MĚSTO KADAŇ
okr. Chomutov

- 7 -

.....
za MěÚ Kadaň



.....
za firmu S.I.R. Račetice

SEZNAM

nahlášených závad do ukončení záruky na domě čp. 1841-3, Dvořákova

Jméno	Datum	Závada
PROFIREAL	13.7.1999	vlhkost ve sklepech, garážích a kotelnách
PROFIREAL	19.1.2000	havárie ÚT - ž. o prověření
Jednání o závadách 30.11.2000		
MUDr. Nygrýn	12.4.2000	odlupující se nátěr balkonu, nedoléhají dveře, prasklé parapety, praskliny zdi
pí Marková	17.4.2000	zatékání střechou
26.4.2000 - Reklamační řízení za účasti některých nájemníků		
p. Čadílek	7.2.2001	zatékání střechou
p. Cvekl	20.2.2001	prasklá vanička
p. Blahuš	26.2.2001	zatéká střechou
p. Cvekl	12.3.2001	nejdou zavírat balk. Dveře
PROFIREAL	13.3.2001	opadlá boční stěna venkovního schodiště
MUDr. Nygrýn	15.3.2001	zatéká do garáží, na čp. 1841 oloupaná barva, trhlinky v zateplení
PROFIREAL	30.4.2001	nízká teplota TUV
p. Šimko	27.9.2001	plesnivý sklep, vadná vana
pí Sýkorová	14.8.2001	teče sprchový kout
p. Vyčichlo	17.8.2001	mokrý strop v koupelně + teče sprch. Kout a baterie
p. Kubánek	17.8.2001	zatékání střechou
p. Srb	14.9.2001	nejdou dovírat dveře
p. Kubánek	4.1.2002	nejde vytopit podkroví, zatékání střechou
pí Kopecká	23.1.2002	netěsní parapety
pí Paulová	23.1.2002	netěsní parapety
PROFIREAL	6.2.2002	záznam o havárii ÚT, ihned opraveno
p. Čadílek	15.7.2002	zatékání střechou, nejde vytopit podkroví, prasklý schod
p. Voltr	15.7.2002	protéká sprch.kout, odpadlý sokl dlažby, praskliny, netěsní dveře, zatékání střechou.....
p. Šimko	15.7.2002	plesnivý sklep, vadná vana
p. Prošek	14.8.2002	zatékání střechou
MUDr. Nygrýn MUDr. Skála	15.8.2002	zatékání do garáží, vzestup vody v garáži, hlučnost "šachet", hlučnost střechy, zatékání střechy, praskliny na zdech
p. Kubánek	21.10.2002	zatéká do pokoje
p. Prošek	21.10.2002	zatéká spojem

p. Voltr	11.12.2002	při opravě sprchy poškozen sprch. Kout, odpadlý sokl dlažby, praskliny, netěsní dveře, zatékání střechou hlučná střecha, mezery v palubkách, odlupuje se beton na balkoně, rezaví zábradlí, zatékání do garáže po vytopení poškození plovoucí podlahy, malby a dlažby
p. Čadílek	11.12.2002	poškozené části zdi u oken - zatékání střechou, nejde vytopit podkroví
p. Kubánek	28.1.2003	zatéká do podkroví, zatéká balkonem
MUDr. Nygrýn	5.2.2003	zatéká do garáže, špatná garáž.vrata, nedostatečná údržba vrat, vytopení sklepa, hlučnost "světlíků" praskliny, špatná funkce balk. Dveří, zprohýbání dveří
MUDr. Skála	6.3.2003	zatékání do sklepů, padající vnější omítky, zkřížené dveře, na balkoně není dlažba, nekvalitní dlažby a střecha, špatně nainstalované zařiz.předměty, praskliny, zatékání balkonů, neukotvení rámců dveří, špatně fungující TUV, nekvalitní parapety, rozpadající se chodníky, špatná kanalizace garáže, chybějící displej výtahu...
Zápis z místního šetření u náj. Nygrýna a Skály - vady v jejich bytech odstraněny dle zápisu do 15.5.2003		
p. Ševčík	25.4.2003	trhlina na balkoně, zatékání do OP, praskliny, upadá dlaždice soklu, zkřížené dveře, opr. Stoupačky, vyštíplá dlaždice schodu, netěsní vana a sprcha
p. Živnůstka p. Fučík	1.8.2003	zatékání střechou
p. Prošek	1.9.2003	zatéká střechou
PROFIREAL	17.6.2004	zatéká v bytech p. Blahuše, pí Voltrové, p. Halousky, p. Zelenky, p. Marka,
Zápis z reklamačního řízení na čp. 1842 - (u bytu p. Skály byla provedena oprava dle předchozích dohod)		

Záruční lhůta stavby končila dnem 14.6.2004

Tyto závady jsou do konce záruční lhůty, od 14.6.2004 bude následovat seznam vytvořený pro p. Kotouse PROFIREALEm (p. Kovářem)

Město Kadaň

odbor výstavby, p.Jana Gallová
Mírové nám.1
432 01 Kadaň

Opravy objektu Dvořákova čp.1841-1843, Kadaň

žádost p.Kotouse o informace

Opravy hrazené z fondu údržby bytů-nájemného jsou prováděny na objektu v ulici Dvořákova čp.1841-43 po skončení záruční doby, tzn. po 1.7.1994. Provedeno bylo :

- 1.opravy palubkových stropů nad schodišti v horních bytech domů
byty čp.1841/11, 1841/08, 1843/16, 1843/14, 1842/11, 1842/12, 1842/14, 1841/10
- 2.opravy tepelné izolace a izolace proti vodě balkonů v horních bytech domů
byty čp.1842/11, 1843/14, 1841/08, 1841/ , 1841/11, 1842/14, 1843/16
- 3.oprava spodní části fasády domů, soklů, doplnění oplechování římsy nad 1.NP
domy čp.1841, 1842, 1843
- 4.oprava omítek chodbiček ve sklepech ke garáži
domy čp.1841, 1842, 1843
- 5.oplechování balkonů /zábradlí a římsy/
byty čp.1841/011, 1841/09, 1842/14
- 6.oprava venkovního schodiště u vchodu
dům čp.1842
- 7.oprava betonových podlah v bytě
byt čp.1842/06
- 8.oprava omítek ve sklepech
dům čp 1843
- 9.oprava části střechy nad byty
byt čp.1843/16 a 1843/17

V seznamu není uvedena není běžná údržba /opravy zámků, výměny žárovek, servis výtahů, apod./.

V Kadani dne 27.5.2010


Petr Kovář

správa bytů Ing.V.Groman, Kadaň

MĚSTO KADAŇ

Mírové náměstí č. 1

v zastoupení

Ing. Vítězslav GROMAN

tel.: 474 343 384

Město Kadaň

odbor výstavby, p.Jana Gallová
Mírové nám.1
432 01 Kadaň

Opravy objektu Dvořákova čp.1841-1843, Kadaň

žádost p.Kotouse o informace

Opravy hrazené z fondu údržby bytů-nájemného jsou prováděny na objektu v ulici Dvořákova čp.1841-43 po skončení záruční doby, tzn. po 1.7.1994. Provedeno bylo :

- 1.opravy palubkových stropů nad schodišti v horních bytech domů
byty čp.1841/11, 1841/08, 1843/16, 1843/14, 1842/11, 1842/12, 1842/14, 1841/10
- 2.opravy tepelné izolace a izolace proti vodě balkonů v horních bytech domů
byty čp.1842/11, 1843/14, 1841/08, 1841/ , 1841/11, 1842/14, 1843/16
- 3.oprava spodní části fasády domů, soklů, doplnění oplechování římsy nad 1.NP
domy čp.1841, 1842, 1843
- 4.oprava omítek chodbiček ve sklepech ke garáži
domy čp.1841, 1842, 1843
- 5.oplechování balkonů /zábradlí a římsy/
byty čp.1841/011, 1841/09, 1842/14
- 6.oprava venkovního schodiště u vchodu
dům čp.1842
- 7.oprava betonových podlah v bytě
byt čp.1842/06
- 8.oprava omítek ve sklepech
dům čp 1843
- 9.oprava části střechy nad byty
byt čp.1843/16 a 1843/17

V seznamu není uvedena není běžná údržba /opravy zámků, výměny žárovek, servis výtahů, apod./.

V Kadani dne 27.5.2010


Petr Kovář

správa bytů Ing.V.Groman, Kadaň

MĚSTO KADAŇ
Mírové náměstí č. 1
v zastoupení
Ing. Vítězslav GROMAN

tel.: 474 343 384