

Kadaň

Městský úřad Kadaň
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
tel.: +420 474 319 500, 501
www.mesto-kadan.cz

Odbor výstavby

VÁŠ DOPIS: MUKK/20944/2026
ZE DNE: 13.5.2026

NAŠE ČJ: MUKK/20944/2026
SPIS. A SKART. ZN.: 51.3/S10

VYŘIZUJE: Jan Hnídek
TEL: 474 319 530
E-MAIL: jan.hnidek@mesto-kadan.cz

DATUM: 27.5.2026

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 13.5.2026 jsme obdrželi Vaši žádost o zaslání informací dle zákona č. 106/1999 Sb., zaevidovanou pod MUKK/20944/2026 na základě které vám sdělujeme následující:

Žádost o informaci č. 1:

„Fakturace od zhotovitele díla: Lesní scéna Amfík, která byla podkladem pro vyplacení částky 3 292 071,89 Kč s DPH v roce 2024 a částky 3 135 419,69 Kč vč. DPH v roce 2025. Žádám o kompletní výčet provedených prací na předmětu zakázky – rekonstrukce hlediště.

Odpověď:

Dokládáme kompletní soupisy provedených prací pro jednotlivé fakturace v souhrnné výši 6 427 612,58 Kč vč. DPH, viz. příloha č. 9, 10 a 11.

Žádost o informaci č. 2:

„Seznam oslovených dodavatelů, zadávací dokumentaci, výzvu k podání nabídek a protokol o posouzení a hodnocení nabídek, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.“

Odpověď:

Požadované dokládáme výpisem usnesení ze zápisu z 17. schůze rady města Kadaně ze dne 30.5.2026, usnesení č. 341/2024 – návrh firem k obeslání, Výzvou k podání nabídky č.j. MUKK/26252/2024 ze dne 31.5.2026 na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Lesní scéna Amfík – rekonstrukce hlediště“, zápisem o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 13.6.2024 vč. čestného prohlášení o neexistenci střetu zájmů člena hodnotící komise ze dne 13.6.2024, seznamem doručených nabídek, hodnotící tabulkou, oznámením o výběru dodavatele č.j. MUKK/29154/2026 ze dne 17.6.2024.
Viz. přílohy č. 1 až 6.

Žádost o informaci č. 3:

„Datum zahájení prací a jejich ukončení a předání objednateli. Protokol o předání staveniště zhotoviteli a o jeho převzetí zpět do užívání objednatelem“

Odpověď:

Datum zahájení prací: tj. předání staveniště 4.11.2024 (viz. příloha č. 7 – Zápis o předání staveniště)

Datum ukončení prací: 2.6.2025 (viz. příloha č. 8 – Předávací protokol dokončené stavby ze dne 2.6.2025)

S pozdravem



Přílohy:

- 1) Výpis usnesení ze zápisu z 17. schůze rady města Kadaně ze dne 30.5.2026, usnesení č. 341/2024 – návrh firem k obeslání
- 2) Výzva k podání nabídky č.j. MUKK/26252/2024 ze dne 31.5.2026 na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Lesní scéna AmFík – rekonstrukce hlediště“
- 3) Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 13.6.2024 vč. čestného prohlášení o neexistenci střetu zájmů člena hodnotící komise ze dne 13.6.2024
- 4) Seznam doručených nabídek
- 5) Hodnotící tabulka
- 6) Oznámení o výběru dodavatele č.j. MUKK/29154/2026 ze dne 17.6.2024
- 7) Zápis o předání staveniště ze dne 4.11.2024
- 8) Předávací protokol dokončené stavby ze dne 2.6.2025
- 9) Podklad pro vyplacení částky 3 292 192,89 Kč vč. DPH (k fakturaci č.1) – soupis provedených prací
- 10) Podklad pro vyplacení částky 964 854,- Kč vč. DPH (k fakturaci č.2) – soupis provedených prací
- 11) Podklad pro vyplacení částky 2 170 565,69 Kč vč. DPH (k fakturaci č.3) – soupis provedených prací

Město Kadaň
Mírové náměstí 1
Kadaň 43201

Žadatel:



Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážení,

ve smyslu § 13 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

- Fakturace od zhotovitele díla: **Lesní scéna AmFík**, která byla podkladem pro vyplacení částky 3 292 071,89 Kč s DPH v roce 2024 a částky 3 135 419,69 Kč s DPH v roce 2025. Žádám o kompletní výčet provedených prací na předmětu zakázky – **rekonstrukce hlediště**.
- Seznam oslovených dodavatelů, zadávací dokumentaci, výzvu k podání nabídek a protokol o posouzení a hodnocení nabídek, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
- Datum zahájení prací a jejich ukončení a předání objednateli. Protokol o předání staveniště zhotoviteli a o jeho převzetí zpět do užívání objednatelem.

Upozorňuji, že poskytnutí těchto informací elektronicky a formou odeslání do datové schránky nepodléhá zpoplatnění. Spis k veřejné zakázce (zejména v hodnotě přes 5 milionů Kč) je úřad povinen vést přehledně, uceleně a v souladu se zákonem o archivnictví. Úředník pro tyto dokumenty nemusí chodit do vzdálených archivů ani je složitě dohledávat – celá složka leží v počítači nebo v jednom šanonu. Vyhledání kompletního spisu k jedné konkrétní zakázce, kterou úřad nedávno realizoval, je považováno za běžnou administrativní činnost, nikoliv za mimořádné úsilí! V případě, že i přesto byste přistoupili ke zpoplatnění elektronického vyhledávání, žádám o stanovení termínu k osobnímu nahlédnutí do spisu veřejné zakázky a pořízení fotokopií vlastním telefonem.



V Kadani dne 13.5. 2026

VÝPIS USNESENÍ

ZE ZÁPISU z 17. SCHŮZE RADY MĚSTA KADANĚ,

která se konala dne 30.5.2024 od 8:00 hodin

v zasedací místnosti Městského úřadu Kadaň

Usnesení č. 341/2024 - Lesní scéna AmFík - rekonstrukce hlediště - návrh firem k obeslání

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci akce "Lesní scéna AmFík - rekonstrukce hlediště":

1. BAGROS s.r.o., Buchovcova 1668/4, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 26740397
2. PETROM STAVBY a.s., Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ 26769611
3. Bauvant s.r.o., Karla Engliše 1499/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ 27449416
4. HP STAV - Jan Perout s.r.o., Fibichova 660, 432 01 Kadaň, IČ 05684871
5. JAMPL - PSV s.r.o., Pruněřov 386, 432 01 Kadaň, IČ 25014081

Z: Vedoucí odboru výstavby



Město Kadaň

Odbor výstavby

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: ..

ČJ.: MUKK/26252/2024

SP. ZN.: OV/ 26/2024/Hní



DATUM: 31.05.2024

Výzva k podání nabídky

na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem

„Lesní scéna AmFík – rekonstrukce hlediště“

Vážený dodavateli,

v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), Vás

v y z ý v á m

k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na **stavební práce** s názvem „Lesní scéna AmFík – rekonstrukce hlediště“.

Tato výzva s přílohami je zároveň i zadávací dokumentací.

Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou podle zákona. Pokud zadavatel chce některá ustanovení zákona použít, výslovně to v této výzvě uvádí, při posuzování míry naplnění těchto ustanovení postupuje analogicky dle zákona.

1. Základní údaje o zadavateli:

Název:	Město Kadaň
Zastoupený:	Mgr. Janem Losenickým, starostou
Sídlo:	Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
IČ:	00261912
Kontaktní osoba ve věcech technických:	
Kontaktní osoba ve věcech organizačních	

2. Zahájení výběrového řízení:

Výběrové řízení bylo zahájeno odesláním výzvy vybraným dodavatelům. Podáním nabídky se dodavatel stává účastníkem výběrového řízení.

3. Předmět nabídky:

Předmětem plnění zakázky je oprava existujícího hlediště v objektu Lesní scény AmFík v areálu Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani. Záměrem investora je odstranit stavebně-technicky nevyhovující stav stupňovitého hlediště vytvořeného z masivních pražců a nahradit tyto trvanlivým a provozně udržitelným řešením.

Podrobný rozsah prací je uveden v PD a v soupisu prací, který je součástí této „Výzvy“. Navržené materiály musí být minimálně shodných nebo srovnatelných vlastností.

Prohlídka místa stavby se organizovaně nebude konat. V případě zájmu je možné si prohlídku vyžádat u kontaktní osoby ve věcech organizačních p. Jana Hnídka.

Součástí dodávky zhotovitele je mimo práce uvedené ve výkazu výměr i zajištění těchto činností:

- Zhotovení díla dle výkazu výměr, v souladu s platnými povoleními, dle platných norem a předpisů a to včetně předpokládaných prací s předmětem díla souvisejících (např. mytí a čištění komunikace, přeprava materiálu a mechanizace apod.).
- Inženýrská činnost zhotovitele po celou dobu trvání zakázky až do doby předání komunikace jejímu uživateli zpět do užívání tj. včetně součinnosti při převímacím řízení a předání všech potřebných dokladů dokončené stavby.
- Zajištění povolení k záboru místa provádění prací jménem zhotovitele a na jeho náklady.
- Zajištění potřebné technické a dokladové dokumentace stavby, likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré doklady budou označeny názvem stavby a budou předány po dokončení stavby.
- Úprava ploch všech stavenišť dotčených činností zhotovitele, pokud není jejich úprava předmětem zakázky, včetně odstranění škod vzniklých stavbou.
- Před zahájením prací bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu přilehlých staveb (např. objektů, plotů a plotových podezdívek), ale i pozemků.
- Zajištění dodržování bezpečnostních předpisů.
- Spotřeby energií a náklady na zařízení staveniště po celou dobu výstavby vč. zajištění podružného měření energií
- Dokončená stavba bude předána do užívání Městu Kadaň a Kulturnímu zařízení Kadaň.

Pro některé z těchto činností nejsou ve VV uvedeny samostatné položky. Náklady na zajištění výše uvedeného budou zahrnuty a rozpočtány do jednotlivých položek stavebních prací a tím do celkových nákladů stavby.

Pokud je v zadávací dokumentaci, PD nebo v soupisu prací použit nějaký přímý či nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel tímto výslovně umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné rovnocenné řešení. Při provedení takové změny bude postupováno analogicky jako dle § 222 odst. 7 zákona, zápis o tom se zpracuje do stavebního deníku nebo do zápisu z kontrolního dne.

4. Doba a místo plnění:

Předpokládaná doba plnění:

3 měsíce od předání staveniště (realizace díla se předpokládá, dle klimatických podmínek a kapacitních možností zhotovitele, v období září – listopad (za dodržení maximální doby realizace v délce 90 dnů)

Místo plnění:

Nábřeží Maxipsa Fíka, lesní scéna AmFík, k.ú. Kadaň

5. Podmínky prokázání kvalifikace:

Zadavatel požaduje prokázat:

- Základní způsobilost
 - **analogicky jako podle § 74 odst. 1 až 3 zákona** prokáže účastník výběrového řízení formou **čestného prohlášení**, že není nezpůsobilým dodavatelem (viz. příloha č.4)
- Profesní způsobilost
 - **analogicky jako podle § 77 odst. 1 zákona** prokáže účastník výběrového řízení předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
 - **analogicky jako podle § 77 odst. 2 písm. a) zákona** prokáže účastník výběrového řízení předložením dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to
 - živnost: Doklad o oprávnění k podnikání (prostá kopie). Doklady o oprávnění k podnikání musí prokazatelně pokrývat veškeré činnosti, které jsou předmětem plnění zakázky a které vyplývají ze specifikace předmětu poptávaného plnění uvedené v podmínkách této výzvy.
- Ostatní požadavky
 - **účastník výběrového řízení** prokáže formou **čestného prohlášení**, že nemá vůči zadavateli ani jím zřízeným příspěvkovým organizacím splatné nedoplatky (viz. příloha č.5)
 - **účastník výběrového řízení** prokáže formou **čestného prohlášení**, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku
 - **účastník doloží doklad o autorizaci v oboru pozemní stavby**, odpovědné za vedení stavby

Účastníci výběrového řízení mohou k prokázání základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 - 3 zákona a profesní způsobilosti dle § 77 zákona využít výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle části jedenácté, hlavy II zákona, ne staršího než **3 měsíce**.

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.

Při prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob (poddodavatelů) nebo v případě společné účasti dodavatelů bude postupováno analogicky, jako dle § 82 a 83 zákona.

6. Hodnocení nabídek:

Zadavatel hodnotí předložené nabídky podle

- **nejnižší nabídkové ceny**, váha 100 %, přičemž hodnocena bude cena vč. DPH

7. Popis způsobu hodnocení:

Zadavatel seřadí nabídky podle celkové nabídkové ceny s DPH od nabídky s nejnižší celkovou nabídkovou cenou po nabídku s celkovou nejvyšší cenou a jako nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou.

8. Předpokládaná hodnota zakázky:

Předpokládaná hodnota zakázky: **5 350 000,- Kč bez DPH**

9. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví nabídkovou cenu za provedení předmětu plnění absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Nabídková cena bude uvedena v členění: cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), dále sazba DPH (procentní výše DPH) včetně jejího vyjádření v Kč v souladu se zákonem 235/2004 Sb. ve znění pozdějších změn, a celková nabídková cena včetně DPH v Kč.

Celková nabídková cena bude zpracována oceněním soupisu prací, který je přílohou č. 3 této výzvy. Účastník musí ocenit všechny položky soupisu prací hodnotou vyšší než nula, nesmí žádnou položku změnit ani vypustit. Oceněný soupis prací (rozpočet) na CD/DVD musí být ve stejném formátu, v jakém byl zadavatelem předán dodavatelům k vyplnění slepý soupis prací.

Není-li účastník registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena).

Součástí ceny je rezerva ve výši 480 000,- bez DPH. Tato rezerva bude čerpána pouze v případě nepředvídatelných víceprací v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo bod 5.7.

10. Obchodní podmínky:

Úhrada smluvní ceny bude na základě předložených daňových dokladů. Splatnost daňových dokladů (faktur) bude 30 dní po doručení vyhrašovatel v dvojím vyhotovení. Daňové doklady musí mít veškeré náležitosti ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb.

Podrobnější podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo (viz. příloha č.1).

Přílohy ke smlouvě, pokud jsou vyžádány i na jiném místě zadávací dokumentace, není povinné předkládat duplicitně u návrhu smlouvy v nabídce. Ostatní přílohy se předkládají až při podpisu smluv mezi vybraným dodavatelem a zadavatelem. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy závazného textu smlouvy účastníkem v rámci přípravy smlouvy, která musí být součástí nabídky a který musí být podepsán osobou či osobami oprávněnými podepisovat za účastníka. Tento text smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této výzvě. Zadavatel připouští pouze následující úpravy závazného textu smlouvy:

- Doplnění identifikačních a kontaktních údajů účastníka, včetně titulu, jména, příjmení a funkce osoby podepisující smlouvu za účastníka, nabídkovou cenu, termín plnění, bez možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy.
- Účastník doplní návrh SoD v bodech 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 3.1, 3.5, 5.1, 9.13, a je povinen ho akceptovat. To stvrdí podpisem statutárního zástupce uchazeče.

11. Lhůta pro podání nabídky:

do 13. 06. 2024 do 9:00 hodin

12. Zadávací lhůta, po kterou je účastník nabídkou vázán:

60 kalendářních dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

13. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Uchazeči mohou požádat zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (v listinné podobě, datovými schránkami nebo e-mailem na adresu zadavatele uvedenou v čl. 1 výzvy) musí být zadavateli doručena v termínu nejpozději 4 pracovní dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Vyžádané vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel odešle tazateli a všem známým dodavatelům v co nejkratším možném termínu, nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

14. Požadavky na zpracování nabídky a další požadavky zadavatele:

Kompletní nabídku podá účastník v listinné podobě v jednom vyhotovení a jednou elektronicky na CD/DVD dle formálních a technických podmínek zadavatele uvedených v této výzvě. Elektronické podání není možné. Varianty nabídek se nepřipouští.

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude u fyzických osob potvrzena účastníkem a u právnických osob bude potvrzena statutárním orgánem účastníka, nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu. V případě potvrzení nabídky pověřenou osobou doloží účastník v nabídce plnou moc, případně platný pověřovací dokument. **Uvedené doklady účastník předloží v originálním vyhotovení nebo v jejich úředně ověřené kopii.**

Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídku doporučujeme včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh řádně svázat do jednoho svazku a dostatečným způsobem zajistit proti manipulaci s jednotlivými listy (pomocí provázku a pečetě nebo nálepkami opatřenými podpisem, případně nezaměnitelným razítkem). Všechny listy nabídky i příloh doporučujeme v pravém dolním rohu řádně očíslovat nepřerušovanou řadou počínaje číslem 1. Posledním listem nabídky bude prohlášení účastníka potvrzené u fyzických osob účastníkem a u právnických osob bude potvrzené statutárním orgánem

účastníka dle způsobu podepisování za společnost zapsaném v obchodním rejstříku či osobou pověřenou k zastupování statutárního orgánu účastníka, které stanoví celkový počet listů v nabídce.

Účastník podá tištěnou nabídku v souladu s tímto doporučeným členěním:

- A. **Titulní list nabídky**
- B. **Krycí list nabídky** (viz příloha č. 2)
- C. **Nabídková cena včetně položkového rozpočtu** (viz příloha č. 3)
- D. **Návrh Smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupcem uchazeče** (viz příloha č. 1)
- E. **Doklady prokazující způsobilost uchazeče dle čl. 5 této výzvy**
 - výpis z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
 - doklad o oprávnění k podnikání
 - čestné prohlášení dle § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, že není nezpůsobilým dodavatelem (viz. příloha č.4)
 - čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
 - čestné prohlášení, že uchazeč nemá vůči zadavateli ani jím zřízeným příspěvkovým organizacím splatné nedoplatky (viz. příloha č.5)
 - čestné prohlášení, že uchazeč zaměstnává osoby znevýhodněné na trhu práce (viz. příloha č.6):
 - čestné prohlášení, že uchazeč umožní exkurze stavby s ohledem na BOZP pro školy, které projeví zájem o danou veřejnou zakázku (viz. příloha č.7)
- F. **Seznam subdodavatelů a doklad o autorizaci osoby dopravní stavby odpovědné za vedení stavby**
- G. **Čestné prohlášení o počtu stránek**
- H. **Kompletní nabídka včetně příloh v elektronické podobě na CD/DVD**

Jednotlivé části nabídky doporučujeme zřetelně označit předělovými listy, které budou též započteny v číslování listů nabídky.

Účastník výběrového řízení může podat ve výběrovém řízení jen jednu nabídku. Účastník, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou (poddodavatelem), jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

15. **Způsob, místo pro podání nabídek a forma nabídky:**

Účastníci podají nabídku v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu s uvedením názvu, adresy a IČO účastníka a výrazným označením

**„Lesní scéna AmFík – rekonstrukce hlediště“
NEOTVÍRAT**

Nabídky se podávají na adresu zadavatele:

Město Kadaň, podatelna, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Nabídky je možno podávat osobně v pracovních dnech, a to: pondělí a středa od 8.00 do 16.00 hod., úterý a čtvrtek od 8.00 do 14.00 hod. a pátek od 8.00 do 13.00 hod. do podatelny.

Účastníci mohou též podat nabídku poštou, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního předpisu, na adresu zadavatele.

Doporučujeme, aby obálka, či jiný obal, byly odpovídajícím způsobem zajištěn proti manipulaci (spoje obálky by měly být přelepeny a orazítkovány či jinak označeny identifikačním údajem účastníka). Při odeslání poštou, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního předpisu, nabídku doporučujeme zaslat **doporučeně**.

V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou vyhlášovatele.

16. Pojištění:

Vybraný uchazeč doloží zadavateli před podpisem SoD doklad o pojištění (pojistnou smlouvu) pro krytí případných škod vzniklých činností dodavatele, působením „vyšší moci“ a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. Platnost pojištění nesmí končit dříve než je stanovená doba realizace díla

17. Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka, jehož nabídka nesplnila požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, nebo jehož nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru ekonomicky nejvhodnější nabídky ověřit informace uváděné účastníkem v nabídce.

Výběrem ekonomicky nejvhodnější nabídky účastníkovi nevzniká právní vztah. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění. Podáním nabídky vyslovuje účastník souhlas s tím, že smlouva bude uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Zadavatel si vyhrazuje právo využít jen část předložené nabídky nebo výběrové řízení do doby uzavření smlouvy zrušit.

Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě vzniku mimořádné nepředvídatelné překážky (viz. článek XIII. přílohy č. 1)

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodu.



Přílohy

Příloha č. 1 - Závazný text smlouvy o dílo

Příloha č. 2 - Krycí list nabídky

Příloha č. 3 - Výkaz výměr – soupis prací

Příloha č. 4 - ČP dle § 74 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb.

Příloha č. 5 - ČP o neexistenci nedoplatků

Příloha č. 6 - ČP o zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

Příloha č. 7 - ČP o možnosti exkurze na stavbě

Příloha č. 8 - Projektová dokumentace



Město Kadaň

Odbor výstavby

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

ZÁPIS O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

z jednání hodnotící komise konaného dne 13. 06. 2024 v rámci výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem

„Lesní scéna AmFík – rekonstrukce hlediště“

na základě výzvy dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Před zahájením jednání komise podepsali všichni její přítomní členové čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Po krátkém úvodu byl zvolen předseda komise:

1. Hodnotící komise pracovala ve složení:

Funkce v komisi	Titul, jméno a příjmení
předseda	Mgr. Jan Losenický
místopředseda	Ing. Jan Vaic
člen	Mgr. Zdeněk Hosman
člen	PharmDr. Radek Oswald
člen	Jan Hnídek

2. Vyzvaní dodavatelé:

Obchodní firma /název/jméno	Sídlo/adresa	IČ
JAMPL-PSV s.r.o.	Pruněrov 386, 432 01 Kadaň	250 14 081
PETROM STAVBY, a.s.	Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10	267 69 611
HP STAV - Jan Perout s.r.o.	Fibichova 660, 432 01 Kadaň	05684871
BAGROS s.r.o.	Buchovcova 1668/4, 130 00 Praha 3	26740397
Bauvant s.r.o.	Karla Engliše 1499/15, 150 00 Praha 5	274 49 416

Způsob kontaktu: písemná výzva čj. MUKK/62652/2024 ze dne 31.05.2024.

Posouzení nabídek:

Požadavek zadavatele, aby nabídková cena byla stanovena (dle oceněného soupisu prací) jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná v členění:

Cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), dále sazba DPH (procentní výše DPH) včetně jejího vyjádření v Kč a celková nabídková cena včetně DPH v Kč.

Není-li účastník výběrového řízení registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena).

Závěr posouzení nabídek:

Všichni účastníci výběrového řízení splnili podmínky zadání.

3. Hodnocení nabídek:

Zadavatel hodnotí předložené nabídky podle

- nejnížší nabídkové ceny, váha 100 %, přičemž hodnocena bude cena včetně DPH (nebo bez DPH)

Popis způsobu hodnocení:

Zadavatel seřadí nabídky podle celkové nabídkové ceny (bez DPH nebo s DPH), od nabídky s nejnížší celkovou nabídkovou cenou po nabídku s celkovou nejvyšší cenou a jako nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnížší celkovou nabídkovou cenou.

Nabídkové ceny všech účastníků výběrového řízení, jejichž nabídky byly hodnoceny, výsledek hodnocení a pořadí nabídek jsou uvedeny v tabulce v příloze tohoto zápisu.

- 4. Komise dle výsledků hodnocení doporučuje,** aby zadavatel plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Lesní scéna AmFík – rekonstrukce hlediště**“ zadal podle § 27 a § 31 zákona dodavateli výběrového řízení **HP STAV - Jan Perout s.r.o., se sídlem:** Fibichova 660, 432 01 Kadaň, IČO 05684871 a to za podmínek uvedených v předložené a hodnocené nabídce:

- celková nabídková cena: 5 317 438,88 Kč **bez DPH**
- celková nabídková cena: 6 434 101,04 Kč **včetně DPH 21 %**

Přílohy:


1. Čestné prohlášení o střetu zájmů a závazku mlčenlivosti členů komise
2. Seznam doručených nabídek
3. Hodnotící tabulka

Zápis byl přečten a členové komise podpisem stvrzují správnost a úplnost uvedených údajů.

V Kadani skončeno a podepsáno dne: 13. 06. 2024

Podpisy členů hodnotící komise:

Titul, jméno a příjmení	Podpis
Mgr. Jan Losenický	
Ing. Jan Vaic	
Mgr. Zdeněk Hosman	
PharmDr. Radek Oswald	
Jan Hnídek	



Město Kadaň

Odbor výstavby

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů

člena hodnotící komise

podané ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Lesní scéna AmFik – rekonstrukce hlediště“,

zadávané v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „zákon“).

Jako člen hodnotící komise, po seznámení s identifikačními údaji účastníků výběrového řízení čestně prohlašuji, že nejsem ve střetu zájmů ve smyslu § 44 zákona, a prohlašuji, že jsem osobou, která:

- nemá ve vztahu k veřejné zakázce ani k účastníkům výběrového řízení takový zájem, který by mohl přinést této osobě, osobě jí/jemu blízké, právnické osobě ovládané touto osobou nebo osobou jí blízkou zvýšení majetku, majetkového prospěchu nebo jiného prospěchu, ani zamezení vzniku, případného snížení majetkového nebo jiného prospěchu nebo jinou výhodu,
- se nepodílel/a na průběhu výběrového řízení, ani na zpracování žádné nabídky,
- není v situaci, která má, nebo by mohla mít vliv na výsledek výběrového řízení,
- není v situaci, která ohrožuje její nestrannost nebo nezávislost v souvislosti s výběrovým řízením,
- se zavazuje oznámit zadavateli případný střet zájmů, pokud by k němu kdykoli v průběhu výběrového řízení došlo.


Dále činím čestné prohlášení o tom, že zachovám mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvím v souvislosti s jednáním hodnotící komise.

Toto prohlášení činím na základě své svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů, což stvrzuji vlastnoručním podpisem.

V Kadani dne 13. 06. 2024

Členové hodnotící komise

Titul, jméno a příjmení	Podpis
Mgr. Jan Losenický	
Ing. Jan Vaic	
Mgr. Zdeněk Hosman	
PharmDr. Radek Oswald	
Jan Hnídek	



Město Kadaň

Odbor výstavby

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň


SEZNAM DORUČENÝCH NABÍDEK

„Lesní scéna AmFík – rekonstrukce hlediště“

Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Pořadové číslo	Uchazeč/adresa/sídlo/IČO	Datum	Čas	Převzal - podpis
1.	JAMPL-PSV s.r.o. Pruněšov 386, 432 01 Kadaň, IČO 250 14 081	10.06.2024	11:20 hod.	podatelna
2.	PETROM STAVBY, a.s. Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10, IČO 267 69 611	12.06.2024	09:10 hod.	podatelna
3.	HP STAV - Jan Perout s.r.o. Fibichova 660, 432 01 Kadaň, IČO 05684871	13.06.2024	07:48 hod.	podatelna
4.	BAGROS s.r.o. Buchovcova 1668/4, 130 00 Praha 3, IČO 26740397	13.06.2024	08:00 hod.	podatelna
5.	Bauvant s.r.o. Karla Engliše 1499/15, 150 00 Praha 5, IČO 274 49 416	13.06.2024	08:14 hod.	podatelna

Za správnost uvedených údajů odpovídá: Jan Hnídek



Hodnoticí tabulka

Nejvýhodnější nabídka:

Nejnižší celková nabídková cena včetně DPH	6 434 101,04 Kč	váha	100%
DPH 21 %	1 116 662,16 Kč		
Celková nabídková cena bez DPH	5 317 438,88 Kč		

Nabídky uchazečů: na akci: „Lesní scéna AmFik – rekonstrukce hlediště“

P.č.	Účastník výběrového řízení/dílčí kritérium	Nabídka	Body	Body včetně váhy	Výsledné pořadí
1	JAMPL-PSV s.r.o., Prunéřov 386, 432 01 Kadaň, IČO 250 14 081				4
	Celková nabídková cena včetně DPH	6 546 318,34 Kč	98,29	98,29	
	DPH 21 %	1 136 137,89 Kč			
	Celková nabídková cena bez DPH	5 410 180,45 Kč			
	Celkem			98,29	
2	PETROM STAVBY, a.s., Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10, IČO 267 69 611				5
	Celková nabídková cena včetně DPH	6 620 238,74 Kč	97,19	97,19	
	DPH 21 %	1 148 967,05 Kč			
	Celková nabídková cena bez DPH	5 471 271,69 Kč			
	Celkem			97,19	
3	HP STAV - Jan Perout s.r.o., Fibichova 660, 432 01 Kadaň, IČO 05684871				1
	Celková nabídková cena včetně DPH	6 434 101,04 Kč	100,00	100,00	
	DPH 21 %	1 116 662,16 Kč			
	Celková nabídková cena bez DPH	5 317 438,88 Kč			
	Celkem			100,00	
4	BAGROS s.r.o., Buchovcova 1668/4, 130 00 Praha 3, IČO 26740397				2
	Celková nabídková cena včetně DPH	6 460 363,97 Kč	99,59	99,59	
	DPH 21 %	1 121 220,19 Kč			
	Celková nabídková cena bez DPH	5 339 143,78 Kč			
	Celkem			99,59	
5	Bauyant s.r.o., Karla Engliše 1499/15, 150 00 Praha 5, IČO 274 49 416				3
	Celková nabídková cena včetně DPH	6 507 487,73 Kč	98,87	98,87	
	DPH 21 %	1 129 398,70 Kč			
	Celková nabídková cena bez DPH	5 378 089,03 Kč			
	Celkem			98,87	

V Kadani dne : 13. 06. 2024

Zpracoval: Jan Hnídek

Hodnotící komise:	Podpis
Mgr. Jan Losenický	
Ing. Jan Vaic	
Mgr. Zdeněk Hosman	
PharmDr. Radek Oswald	
Jan Hnídek	



Městský úřad Kadaň
Odbor výstavby



Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

VÁŠ DOPIS ZN.

ZE DNE: ..

ČJ.: MUKK/29154/2024

SP. ZN.: OV/ 26/2024/Hní

V

T

F

E

DATUM: 17.06.2024

Oznámení o výběru dodavatele

Vážený účastníku výběrového řízení,

oznamujeme Vám, že ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce podle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), s názvem

„Lesní scéna AmFík – rekonstrukce hlediště“

zadavatel rozhodl dne 27. 06. 2024 o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky a přidělení této veřejné zakázky vybranému dodavateli:

HP STAV - Jan Perout s.r.o., Fibichova 660, 432 01 Kadaň, IČO 05684871 a to za těchto podmínek, uvedených v jeho nabídce:

- celková nabídková cena bez DPH: 5 317 438,88 Kč

Pořadí nabídek bylo stanoveno z výsledků bodového ohodnocení provedeného hodnotící komisí podle základního hodnoticího kritéria nejnížší nabídková cena: - celková nabídková cena bez DPH – váha 100 % přičemž zadavatel na základě pořadí vzniklého z tohoto hodnocení rozhodl o výběru nejnížší cenové nabídky a přidělení zakázky dodavateli, jehož nabídka byla hodnocena nejlépe. Pořadí nabídek včetně přidělených bodů a identifikačních údajů všech účastníků výběrového řízení, jejichž nabídky byly hodnoceny, je uvedeno v následující tabulce:

Pořadí nabídky	Počet bodů	Obchodní firma/název/jméno, příjmení/adresa/IČO účastníka výběrového řízení
1.	100,00	HP STAV – Jan Perout s.r.o., Fibichova 660, 432 01 Kadaň, IČO 056 84 871
2.	99,59	BAGROS s.r.o., Buchovcova 1668/4, 130 00 Praha 3, IČO 267 40 397
3.	98,87	Bauvant s.r.o., Karla Engliše 1499/15, 150 00 Praha 5, IČO 274 49 416
4.	98,29	JAMPL-PSV s.r.o., Pruněřov 386, 432 01 Kadaň, IČO 250 14 081
5.	97,19	PETROM STAVBY, a.s., Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10, IČO 267 69 611

Na základě výsledku výběrového řízení žádám vybraného dodavatele o předložení Pojistné smlouvy na krytí případných škod vzniklých činnostmi dodavatele a dále pět vyhotovení smlouvy o dílo podepsané statutárním zástupcem firmy.

S pozdravem

MĚST

Starosta

Kadaň

Městský úřad Kadaň
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
tel.: +420 474 319 500, 501
www.mesto-kadan.cz

Odbor výstavby

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

Objednatel (dále jen předávající):

Název:	Město Kadaň
Sídlo:	Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
Zastoupen:	Mgr. Jan Losenický
IČO:	002 61 912

Zhotovitel (dále jen přebírající):

Název:	HP STAV – Jan Perout s.r.o.
Sídlo:	Fibichova 660, Kadaň 432 01
Zastoupen:	Jan Perout
IČO:	056 84 871

Stavba:

Název stavby dle platné smlouvy:	Lesní scéna AmFík – rekonstrukce hlediště
Číslo smlouvy o dílo	17094/24
Umístění stavby dle katastru nemovitostí:	Nábřeží Maxipsa Fíka, lesní scéna AmFík, k.ú. Kadaň
Hlavní stavbyvedoucí zhotovitele:	
Technický dozor objednatele:	
Stavební povolení:	/
Zvláštní užívání:	/

Předmět díla:

Předmětem zakázky je oprava existujícího hlediště v objektu Lesní scény AmFík v areálu Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani. Záměrem investora je odstranit stavebně-technicky nevyhovující stav stupňovitého hlediště vytvořeného z masivních prachů a nahradit tyto trvanlivým a provozně udržitelným řešením.

Zařízení staveniště:

- Zhotoviteli bylo předáno staveniště pro provedení díla v rozsahu projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá potřebná vyjádření nutných k omezení provozu a překopu na komunikacích, vydání zvláštního užívání komunikací (např. stanovení přechodného dopravního značení a omezení) na příslušném Odboru dopravy Městského úřadu v Kadani a DI Chomutov či odboru ŽP pro plochy v zeleni.
- Zhotovitel je povinen provést úpravu ploch všech stavenišť dotčených činnostmi zhotovitele, pokud není jejich úprava předmětem zakázky, včetně odstranění škod vzniklých stavbou.

- Před zahájením prací je zhotoviteli doporučeno pořízení fotodokumentace stávajícího stavu přilehlých staveb (např. objektů, plotů a plotových podezdívek), ale i pozemků pro případ pozdějších případných sporů.
- Budou respektovány podmínky správců inženýrských sítí (ochranná pásma pod.). Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací si zajistit vytýčení, ochranu sítí a podzemních zařízení na stavbě. O vytýčení jednotlivých IS bude proveden zápis do stavebního deníku nebo do protokolu o vytýčení. Dto o kontrole před jejich zakrytím.
- Zástupce objednatele upozornil zástupce zhotovitele na povinnost zhotovitele dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení vlády č. 494/2001 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů.

Geodézie:

/

Média, inženýrské sítě, údaje o:

Zajištění způsobu pitné vody:	Bez zajištění - vlastními dodávkami zhotovitele
Zajištění způsobu přístupu ke zdroji elektrické energie:	Bez zajištění - vlastními dodávkami (elektrocentrála), případně zajištění přes vlastní měření či podružné měření
Zajištění způsobu napojení na dešťovou a splaškovou kanalizaci:	Bez napojení.

Prohlášení zhotovitele a objednatele:

Předávající prohlašuje, že k prostoru staveniště má práva potřebná k provedení díla podle uvedené smlouvy o dílo.

Přebírající prohlašuje, že během celé doby výstavby, včetně přípravných a závěrečných prací bude striktně dodržovat právní předpisy ČR v oblastech BOZP, PO, ŽP a platných technických norem.

Společná ujednání:

Dnešního dne byla Zhotoviteli předána realizační projektová dokumentace zpracovaná MgA. Ing.arch. Michalem Fišerem.

Dnešního dne byly Zhotoviteli předány 2ks klíčů od vstupu do areálu AmFík.

V Kadani dne 04. 11. 2024

Přebírající za zhotovitele:

Předávající za objednatele

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

ZAKÁZKA:

„Letní scéna AmFík – rekonstrukce hlediště“

Obj. č. 22/07/2024

Smluvní strany:

1.1 Objednatel : Město Kadaň

Zastoupený : Mgr. Janem Losenickým, starostou

Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1

IČ : 00261912

DIČ : CZ00261912

Bankovní spojení

Číslo účtu

1.2 Zhotovitel : HP STAV – Jan Perout s.r.o.

Zastoupený : Jan Perout, jednatel

Sídlo : Fibichova 660, 432 01 Kadaň

IČ : 05684871

DIČ : CZ05684871

Bankovní spojení

Číslo účtu

v obch. rejstříku zapsán u KS v Ústí nad Labem – oddíl C vložka 38789

PROHLÁŠENÍ:

Podpisem „**Předávacího protokolu**“ zhotovitel předává a objednatel přebírá zakázku.

Podpisem „**Předávacího protokolu**“ objednatel prohlašuje, že zakázka je předána v termínu a je předána bez závad.

1.1 Objednatel : **Město Kadaň**

Zastoupený : Mgr. Janem Losenickým, starostou

Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1

IČ : 00261912

DIČ : CZ00261912

Bankovní spojení

Číslo účtu

V Kadani, dne: 02.06. 2025

1.2 Zhotovitel : **HP STAV – Jan Perout s.r.o.**

Zastoupený : Jan Perout

Sídlo : Fibichova 660, 432 01 Kadaň

IČ : 05684871

DIČ : CZ05684871

Bankovní spojení

Číslo účtu

v obch. rejstříku zapsán u KS v Ústí nad Labem – oddíl C vložk

V Kadani, dne: 02.06.2025

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024
Stavba: 101 - LESNÍ SCÉNA AMFIK - REKONSTRUKCE HLEDISTE - FAKTURACE Č.1

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16.12.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	2 720 820,57
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH

2 720 820,57

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 720 820,57	571 372,32
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 292 192,89
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024

Stavba: 101 - LESNÍ SCENA AMFIK - REKONSTRUKCE HLEDISTE - FAKTURACE Č.1

Datum: 16.12.2024

Místo:

Projektant:

Zadavatel:

Zpracovatel:

Uchazeč:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		2 720 820,57	3 292 192,89
SO01	Stavební úpravy	2 701 320,57	3 268 597,89
SO02	VRN	19 500,00	23 595,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 720 820,57	3 292 192,89

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
101 - LESNÍ SCENA AMFIK - REKONSTRUKCE HLEDISTE - FAKTURACE Č.1

Objekt:
SO01 - Stavební úpravy

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16.12.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			2 701 320,57
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			2 701 320,57
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 701 320,57	21,00%	567 277,32
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		3 268 597,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 101 - LESNÍ SCENA AMFIK - REKONSTRUKCE HLEDISTE - FAKTURACE Č.1

Objekt: SO01 - Stavební úpravy

Datum: 16.12.2024

Místo:

Projektant:

Zadavatel:

Zpracovatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací	2 701 320,57
HSV - Práce a dodávky HSV	2 696 598,88
1 - Zemní práce	216 110,13
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 184 810,00
5 - Komunikace pozemní	168 856,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 607,76
997 - Přesun sutě	76 882,79
998 - Přesun hmot	36 332,10
PSV - Práce a dodávky PSV	4 721,69
767 - Konstrukce zámečnické	4 721,69
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 701 320,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 101 - LESNÍ SCENA AMFIK - REKONSTRUKCE HLEDISTE - FAKTURACE Č.1

Objekt: SO01 - Stavební úpravy

Datum: 16.12.2024

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 701 320,57

D HSV Práce a dodávky HSV

2 696 598,88

D 1 Zemní práce 216 110,13

1	K	113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho	m2	56,400	317,00	17 878,80	
	PP		Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho		56,400			
	VV		56,4		56,400			
	VV		Součet					
2	K	113311171	Odstranění geotextilií ze základové spáry	m2	56,626	22,00	1 245,77	
	PP		Odstranění geotextilií ze základové spáry					
	W		odstranění stávající jutové zpěvňující sítě		44,518			
	W		1,374*(30+2,4)		12,108			
	W		1,45*8,35		56,626			
	W		Součet					
3	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	154,300	153,00	23 607,90	
	PP		Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3					
	W		objem do 500 m3 strojně		154,300			
	W		0,5*308,6		154,300			
	W		Součet					
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	154,300	280,00	43 204,00	
	PP		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z					
	W		horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3					
	W		odvoz na skládku		154,300			
	W		0,5*308,6		154,300			
	W		Součet					
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 388,700	20,00	27 774,00	
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy					
	W		těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m					
	W		odvoz na skládku		1 388,700			
	W		0,5*308,6*9		1 388,700			
	W		Součet					
	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	154,300	160,00	24 688,00	
	PP		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 do 100					
	W		m3		154,300			
	W		0,5*308,6		154,300			
	W		Součet					
7	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	231,450	258,00	59 714,10	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce					
	W		(skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod					
	W		kódem 17 05 04					
	W		odvoz na skládku		154,300			
	W		0,5*308,6		154,300			
	W		Součet					
	W		154,3*1,5 "Přepočtené koeficientem množství"		231,450			
	W		Součet		231,450			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	154,300	21,00	3 240,30	
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky					
	W		odvoz na skládku		154,300			
	W		0,5*308,6		154,300			
	W		Součet					
9	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	320,810	46,00	14 757,26	
	PP		Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním					
	W		ručně					
	W		S1 MLAT NASÁKAVÝ - CHODNÍK NEPOJÍŽDĚNÝ					
	W		- srovnání a zhutnění pláně vozovky na Edef,2 45 MPa		237,540			
	W		237,54					
	W		S2 DLAŽBA KAMENNÁ ŠTĚTOVÁ NEPOJÍŽDĚNÁ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			- Odvodněná zemní pláň, srovnání a zhutnění pláňe na					
			Edef, 2 3 Mpa		83,270			
			83,27		320,810			
			Součet				2 184 810,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
10	K	327121111	Montáž ŽB dílců opěrných zdí hmotnosti do 5 t	kus	150,000	4 725,00	708 750,00	
	PP		Montáž ŽB dílců opěrných zdí hmotnosti do 5 t					
			BETONOVÝ PREFABRIKÁT 500x600x600 PRO ŘADY 05 -					
			10		48,000			
			"řada 5" 24*2		46,000			
			"řada 6" 23*2		44,000			
			"řada 7" 22*2		40,000			
			"řada 8" 20*2		36,000			
			"řada 9" 18*2		30,000			
			"řada 10" 15*2		244,000			
			Mezisoučet					
			BETONOVÝ PREFABRIKÁT 500x500x450 PRO ŘADY 01 -					
			04 A PLOŠINA		50,000			
			"řada 1" 25*2		50,000			
			"řada 2" 25*2		50,000			
			"řada 3" 25*2		50,000			
			"řada 4" 25*2		14,000			
			"plošina" 14		214,000			
			Mezisoučet					
			BETONOVÝ PREFABRIKÁT 500x600x800 PRO PLOŠINU		8,000			
			"plošina" 8		8,000			
			Mezisoučet		466,000			
			Součet				783 484,00	
	M	59339100R.01	zeď opěrná prefabrikovaná přímá 500x600x600mm	kus	244,000	3 211,00		
	PP		zeď opěrná prefabrikovaná přímá 500x600x600mm					
			BETONOVÝ PREFABRIKÁT 500x600x600 PRO ŘADY 05 -					
			10		48,000			
			"řada 5" 24*2		46,000			
			"řada 6" 23*2		44,000			
			"řada 7" 22*2		40,000			
			"řada 8" 20*2		36,000			
			"řada 9" 18*2		30,000			
			"řada 10" 15*2		244,000			
			Součet				624 880,00	
12	M	59339100R.02	zeď opěrná prefabrikovaná přímá 500x500x450mm	kus	214,000	2 920,00		
	PP		zeď opěrná prefabrikovaná přímá 500x500x450mm					
			BETONOVÝ PREFABRIKÁT 500x500x450 PRO ŘADY 01 -					
			04 A PLOŠINA		50,000			
			"řada 1" 25*2		50,000			
			"řada 2" 25*2		50,000			
			"řada 3" 25*2		50,000			
			"řada 4" 25*2		14,000			
			"plošina" 14		214,000			
			Součet				27 296,00	
13	M	59339101R.01	zeď opěrná prefabrikovaná přímá 500x600x800mm	kus	8,000	3 412,00		
	PP		zeď opěrná prefabrikovaná přímá 500x600x800mm					
			BETONOVÝ PREFABRIKÁT 500x600x800 PRO PLOŠINU		8,000			
			"plošina" 8		8,000			
			Součet				0,00	
14	K	381124111	Montáž drobných dílců s nesvařovanými spoji hmotnosti do 0,2 t budova v do 12 m	kus	0,000	400,00		
	PP		Montáž drobných dílců s nesvařovanými spoji hmotnosti do 0,2 t					
			budova v do 12 m					
			BETONOVÝ PREFABRIKÁT 1500x500x150 STUPNĚ 1, 3 a					
			5		3,000			
			3					
			BETONOVÝ PREFABRIKÁT 1500x500x200 STUPNĚ 7, 9 a					
			11		3,000			
			3					
			BETONOVÝ PREFABRIKÁT 1500x500x250 STUPNĚ 13, 15,					
			17 a 19		4,000			
			4		10,000			
			Součet				2 900,00	8 700,00
15	M	59373780R.01	deska schodišťová nosná ŽB 1500x500x150	kus	3,000			
	PP		deska schodišťová nosná ŽB 1500x500x150					
			BETONOVÝ PREFABRIKÁT 1500x500x150 STUPNĚ 1, 3 a					
			5		3,000			
			3		3,000			
			Součet				3 900,00	11 700,00
16	M	59373780R.02	deska schodišťová nosná ŽB 1500x500x200	kus	3,000			
	PP		deska schodišťová nosná ŽB 1500x500x200					
			BETONOVÝ PREFABRIKÁT 1500x500x200 STUPNĚ 7, 9 a					
			11		3,000			
			3		3,000			
			Součet				5 000,00	20 000,00
17	M	59373780R.03	deska schodišťová nosná ŽB 1500x500x250	kus	4,000			
	PP		deska schodišťová nosná ŽB 1500x500x250					
			BETONOVÝ PREFABRIKÁT 1500x500x250 STUPNĚ 13, 15,					
			17 a 19					
			4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W					4,000		168 856,10	
D 5					Komunikace pozemní			
18	K	541301111R.01	Odstranění dřevěných prachů	kus	448,000	291,00	130 368,00	
	PP		Odstranění dřevěných prachů					
	W		Odstranění stávajících dřevěných prachů		20,000			
	W		"schody" 10*2		20,000			
	W		"vložené stupně" 10*2		387,000			
	W		"opěrné zídky"		21,000			
	W		13*2+13*3+13*3+13*3+12*4+12*4+11*4+10*4+9*4+7*4		448,000			
	W		"plošina" 5+2*4+2*4					
	W		Součet				17 397,10	
19	K	564732111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 100 mm	m2	85,700	203,00		
	PP		Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 100 mm					
	W		S1 MLAT NASÁKAVÝ – CHODNÍK NEPOJÍŽDĚNÝ					
	W		- podkladní vrstva - vibrovaný šterk frakce 32-63 mm					
	W		zhutněná na Edef,2 150 MPa (kostru					
	W		ŠV tvoří hrubé drcené kamenivo HDK 32/63 mm, výplň je ze					
	W		šterkodrti ŠD 0/16 mm, která je do kostry zavibrována a					
	W		uválcovaná)					
	W		tl. 100mm		217,300			
	W		217,3					
	W		S2 DLAŽBA KAMENNÁ ŠTĚTOVÁ NEPOJÍŽDĚNÁ					
	W		- Podkladní vrstva – vibrovaný šterk frakce 32-63 mm (kostru					
	W		ŠV tvoří hrubé drcené kamenivo HDK 32/63mm, výplň je ze					
	W		šterkodrti ŠD 0/16mm, která je					
	W		kostry zavibrována a uválcovaná)					
	W		tl. 100mm		68,400			
	W		68,4		285,700			
	W		Součet				6 075,00	
20	K	564871016R.01	Podklad ze šterkodrti ŠD plochy do 100 m2 tl 365 mm	m2	11,250	540,00		
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD plochy do 100 m2 tl 365 mm					
	W		S2 DLAŽBA KAMENNÁ ŠTĚTOVÁ NEPOJÍŽDĚNÁ					
	W		- Ochranná vrstva - šterkodrt' frakce 0-32 mm (šterkodrt'					
	W		podle ČSN 736121), (alternativně šterkopísek frakce 0-32					
	W		mm)					
	W		průměrné tl. 365mm		71,250			
	W		71,25		71,250			
	W		Součet					
21	K	564871116R.01	Podklad ze šterkodrti ŠD plochy přes 100 m2 tl. 365 mm	m2	37,540	400,00	15 016,00	
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD plochy přes 100 m2 tl. 365 mm					
	W		S1 MLAT NASÁKAVÝ – CHODNÍK NEPOJÍŽDĚNÝ					
	W		- ochranná vrstva - šterkodrt' frakce 0-32 mm (šterkodrt'					
	W		podle ČSN 736121) zhutněná na Edef,2 100 MPa					
	W		(alternativně šterkopísek frakce 0-32 mm)					
	W		o průměrné tl. 365mm		237,540			
	W		237,54		237,540			
	W		Součet					
22	K	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm	m2	0,000	210,00	0,00	
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm					
	W		S1 MLAT NASÁKAVÝ – CHODNÍK NEPOJÍŽDĚNÝ					
	W		- kryt s MZK, frakce 0-22 (0-16) okrové barvy					
	W		tl. 100mm		209,800			
	W		209,8		209,800			
	W		Součet					
23	K	594111114	Kladení štětové dlažby z lomového kamene s provedením lože z kameniva těženého	m2	0,000	3 900,00	0,00	
	PP		Kladení štětové dlažby z lomového kamene s provedením lože z					
	W		kameniva těženého					
	W		S2 DLAŽBA KAMENNÁ ŠTĚTOVÁ NEPOJÍŽDĚNÁ					
	W		- Lámaná štěťová dlažba z rulových pásků min.rozměrů 150 x					
	W		60 mm skládaných na boční hranu (na výšku). V horní vrstvě					
	W		ložných spar vegetační vsyp 30					
	W		tl. 20mm vč. kladecí vrstvy z drceného kameniva 0 – 8		68,400			
	W		68,4		68,400			
	W		Součet					
24	M	58381086	kámen lomový upravený štlpaný (80, 40, 20 cm) plskovec	l	0,000	4 310,00	0,00	
	PP		kámen lomový upravený štlpaný (80, 40, 20 cm) plskovec					
	W		S2 DLAŽBA KAMENNÁ ŠTĚTOVÁ NEPOJÍŽDĚNÁ					
	W		- Lámaná štěťová dlažba z rulových pásků min.rozměrů 150 x					
	W		60 mm skládaných na boční hranu (na výšku). V horní vrstvě					
	W		ložných spar vegetační vsyp 30					
	W		tl. 20mm vč. kladecí vrstvy z drceného kameniva 0 – 8		30,096			
	W		"Na předláždění kamenné štěťové dlažby, bude použita					
	W		stávající kamenná štěťová dlažba"(68,4)*0,2*2,2		30,096			
	W		Součet		31,601			
	W		30,096*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		31,601			
	W		Součet					
D 9					Ostatní konstrukce a práce, bourání		13 607,76	
25	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	226,796	60,00	13 607,76	
	PP		Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Belonové L prefabrikáty jsou z vnější strany položeny geotextilií, aby bylo zabráněno vyplavování materiálu spárami, které při montáži jednotlivých					
W			dílů vzniknou.					
W			BETONOVÝ PREFABRIKÁT 500x500x600 PRO ŘADY 05 -					
W			10		17,376			
W			"řada 5" 24*2*0,724*0,5		16,652			
W			"řada 6" 23*2*0,724*0,5		15,928			
W			"řada 7" 22*2*0,724*0,5		14,480			
W			"řada 8" 20*2*0,724*0,5		13,032			
W			"řada 9" 18*2*0,724*0,5		10,860			
W			"řada 10" 15*2*0,724*0,5		88,328			
W			Mezisoučet					
W			BETONOVÝ PREFABRIKÁT 500x500x450 PRO ŘADY 01 -					
W			04 A PLOŠINA		24,350			
W			"řada 1" 25*2*0,974*0,5		24,350			
W			"řada 2" 25*2*0,974*0,5		24,350			
W			"řada 3" 25*2*0,974*0,5		24,350			
W			"řada 4" 25*2*0,974*0,5		6,818			
W			"plošina" 14*0,974*0,5		104,218			
W			Mezisoučet					
W			BETONOVÝ PREFABRIKÁT 500x600x800 PRO PLOŠINU		4,668			
W			"plošina" 8*1,167*0,5		4,668			
W			Mezisoučet		197,214			
W			Součet		226,796			
W			197,214*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		226,796			
W			Součet					

76 882,79

D	997		Přesun sutě					
26	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	48,784	123,00	6 000,43	
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot					
27	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	48,784	336,00	16 391,42	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace					
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	48,784	288,00	14 049,79	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	926,896	12,00	11 122,75	
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	W		19*48,784		926,896			
	W		Součet		926,896			
30	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	27,280	720,00	19 641,60	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04					
31	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	21,504	450,00	9 676,80	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01					

36 332,10

D	998		Přesun hmot					
32	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	153,300	237,00	36 332,10	
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým					

4 721,69

D PSV Práce a dodávky PSV

D	767		Konstrukce zámečnické					
33	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	162,817	29,00	4 721,69	
	PP		Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg					
	W		Demontáž ocelové pásovin, která propojuje jednotlivé řady dubových prážů. Ocelová pásovina 3x30mm dl.1170 mm, celkem 6 předvrtaných otvorů prům.					
	W		4mm s povrchovou úpravou žárový pozink		162,817			
	W		1,17*(12+12+12+12+11+11+10+10+8)*2*0,71		162,817			
	W		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
101 - LESNÍ SCENA AMFIK - REKONSTRUKCE HLEDISTE - FAKTURACE Č.1

Objekt:
SO02 - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.12.2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	19 500,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	19 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 500,00	21,00%	4 095,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	23 595,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 101 - LESNÍ SCENA AMFIK - REKONSTRUKCE HLEDISTE - FAKTURACE Č.1
Objekt: SO02 - VRN

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 16.12.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	19 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	19 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	12 500,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	4 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	3 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	19 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 101 - LESNÍ SCENA AMFIK - REKONSTRUKCE HLEDISTE - FAKTURACE Č.1
 Objekt: S002 - VRN

Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 16.12.2024
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							19 500,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							19 500,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							12 500,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	0,500	25 000,00	12 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP Zařízení staveniště Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
D VRN5 Finanční náklady							0,00	
3	K	052002000	Finanční rezerva	...	0,000	480 000,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
PP Finanční rezerva Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/052002000 WV finanční rezerva investora WV 1 1,000								
D VRN7 Provozní vlivy							4 000,00	
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kč	0,500	3 000,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP Provoz investora, třetích osob Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/071002000								
6	K	073002000	Zřízení pohyb vozidel v centrech měst	kč	0,500	5 000,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP Zřízení pohyb vozidel v centrech měst Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/073002000								
D VRN8 Přesun stavebních kapacit							3 000,00	
5	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kč	0,500	6 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Doprava zaměstnanců Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000								

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024
Stavba: 101 - LESNI SCENA AMFIK - REKONSTRUKCE HLEDISTE - FAKTURACE Č.2

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.01.2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

			797 400,00
Náklady z rozpočtů			0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu			797 400,00
Cena bez DPH			
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	797 400,00	167 454,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			964 854,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024

Stavba: 101 - LESNÍ SCENA AMFIK - REKONSTRUKCE HLEDISTE - FAKTURACE Č.2

Místo: Datum: 31.01.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		797 400,00	964 854,00
SO01	Stavební úpravy	797 400,00	964 854,00
SO02	VRN	0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		797 400,00	964 854,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
101 - LESNÍ SCENA AMFIK - REKONSTRUKCE HLEDISTE - FAKTURACE Č.2

Objekt:
SO01 - Stavební úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

31.01.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				797 400,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				797 400,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	797 400,00	21,00%	167 454,00	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			964 854,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

101 - LESNÍ SCÉNA AMFJK - REKONSTRUKCE HLEDISTE - FAKTURACE Č.2

Objekt:

SO01 - Stavební úpravy

Místo:

Datum: 31.01.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	797 400,00
HSV - Práce a dodávky HSV	797 400,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svíslé a kompletní konstrukce	737 100,00
5 - Komunikace pozemní	60 300,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	797 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 101 - LESNÍ SCENA AMFIK - REKONSTRUKCE HLEDISTE - FAKTURACE Č.2

Objekt: SO01 - Stavební úpravy

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31.01.2025

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

797 400,00

797 400,00

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho	m2	0,000	317,00	0,00	
	PP		Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho			56,400		
	WV		56,4			56,400		
	WV		Součet					
2	K	113311171	Odstranění geotextilií ze základové spáry	m2	0,000	22,00	0,00	
	PP		Odstranění geotextilií ze základové spáry					
	WV		odstranění slávacího jutové zpěvňující sítě			44,518		
	WV		1,374*(30+2,4)			12,108		
	WV		1,45*8,35			56,626		
	WV		Součet					
3	K	131251104	Hloubení jam nezapeřených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	0,000	153,00	0,00	
	PP		Hloubení jam nezapeřených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně			154,300		
	WV		0,5*308,6			154,300		
	WV		Součet					
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,000	280,00	0,00	
	PP		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	WV		odvoz na skládku			154,300		
	WV		0,5*308,6			154,300		
	WV		Součet					
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000	20,00	0,00	
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m					
	WV		odvoz na skládku			1 388,700		
	WV		0,5*308,6*9			1 388,700		
	WV		Součet					
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,000	160,00	0,00	
	PP		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3			154,300		
	WV		0,5*308,6			154,300		
	WV		Součet					
7	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,000	258,00	0,00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	WV		odvoz na skládku			154,300		
	WV		0,5*308,6			154,300		
	WV		Součet			231,450		
	WV		154,3*1,5 "Přepočtené koeficientem množství"			231,450		
	WV		Součet					
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,000	21,00	0,00	
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky					
	WV		odvoz na skládku			154,300		
	WV		0,5*308,6			154,300		
	WV		Součet					
9	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	0,000	46,00	0,00	
	PP		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně					
	WV		S1 MLAT NASÁKAVÝ - CHODNÍK NEPOJÍŽDĚNÝ					
	WV		- srovnání a zhutnění pláně vozovky na Edef,2 45 MPa			237,540		
	WV		237,54					
	WV		S2 DLAŽBA KAMENNÁ ŠTĚTOVÁ NEPOJÍŽDĚNÁ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		- Odvodněná zemní pláň, srovnání a zhuštění pláňe na Edef,2 3 Mpa					
	W		83,27		83,270			
	W		Součet		320,810			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				737 100,00	
10	K	327121111	Montáž ŽB dílců opěrných zdí hmotností do 5 t	kus	156,000	4 725,00	737 100,00	
	PP		Montáž ŽB dílců opěrných zdí hmotností do 5 t					
	W		BETONOVÝ PREFABRIKÁT 500x600x600 PRO ŘADY 05 - 10					
	W		"řada 5" 24*2		48,000			
	W		"řada 6" 23*2		46,000			
	W		"řada 7" 22*2		44,000			
	W		"řada 8" 20*2		40,000			
	W		"řada 9" 18*2		36,000			
	W		"řada 10" 15*2		30,000			
	W		Mezisoučet		244,000			
	W		BETONOVÝ PREFABRIKÁT 500x500x450 PRO ŘADY 01 - 04 A PLOŠINA					
	W		"řada 1" 25*2		50,000			
	W		"řada 2" 25*2		50,000			
	W		"řada 3" 25*2		50,000			
	W		"řada 4" 25*2		50,000			
	W		"plošina" 14		14,000			
	W		Mezisoučet		214,000			
	W		BETONOVÝ PREFABRIKÁT 500x600x800 PRO PLOŠINU					
	W		"plošina" 8		8,000			
	W		Mezisoučet		8,000			
	W		Součet		466,000			
11	M	59339100R.01	zed' opěrná prefabrikovaná přímá 500x600x600mm	kus	0,000	3 211,00	0,00	
	PP		zed' opěrná prefabrikovaná přímá 500x600x600mm					
	W		BETONOVÝ PREFABRIKÁT 500x600x600 PRO ŘADY 05 - 10					
	W		"řada 5" 24*2		48,000			
	W		"řada 6" 23*2		46,000			
	W		"řada 7" 22*2		44,000			
	W		"řada 8" 20*2		40,000			
	W		"řada 9" 18*2		36,000			
	W		"řada 10" 15*2		30,000			
	W		Součet		244,000			
12	M	59339100R.02	zed' opěrná prefabrikovaná přímá 500x500x450mm	kus	0,000	2 920,00	0,00	
	PP		zed' opěrná prefabrikovaná přímá 500x500x450mm					
	W		BETONOVÝ PREFABRIKÁT 500x500x450 PRO ŘADY 01 - 04 A PLOŠINA					
	W		"řada 1" 25*2		50,000			
	W		"řada 2" 25*2		50,000			
	W		"řada 3" 25*2		50,000			
	W		"řada 4" 25*2		50,000			
	W		"plošina" 14		14,000			
	W		Součet		214,000			
13	M	59339101R.01	zed' opěrná prefabrikovaná přímá 500x600x800mm	kus	0,000	3 412,00	0,00	
	PP		zed' opěrná prefabrikovaná přímá 500x600x800mm					
	W		BETONOVÝ PREFABRIKÁT 500x600x800 PRO PLOŠINU					
	W		"plošina" 8		8,000			
	W		Součet		8,000			
14	K	381124111	Montáž drobných dílců s nesvařovanými spoji hmotností do 0,2 t budova v do 12 m	kus	0,000	400,00	0,00	
	PP		Montáž drobných dílců s nesvařovanými spoji hmotností do 0,2 t budova v do 12 m					
	W		BETONOVÝ PREFABRIKÁT 1500x500x150 STUPNĚ 1, 3 a 5					
	W		3		3,000			
	W		BETONOVÝ PREFABRIKÁT 1500x500x200 STUPNĚ 7, 9 a 11					
	W		3		3,000			
	W		BETONOVÝ PREFABRIKÁT 1500x500x250 STUPNĚ 13, 15, 17 a 19					
	W		4		4,000			
	W		Součet		10,000			
15	M	59373780R.01	deska schodišťová nosná ŽB 1500x500x150	kus	0,000	2 900,00	0,00	
	PP		deska schodišťová nosná ŽB 1500x500x150					
	W		BETONOVÝ PREFABRIKÁT 1500x500x150 STUPNĚ 1, 3 a 5					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
16	M	59373780R.02	deska schodišťová nosná ŽB 1500x500x200	kus	0,000	3 900,00	0,00	
	PP		deska schodišťová nosná ŽB 1500x500x200					
	W		BETONOVÝ PREFABRIKÁT 1500x500x200 STUPNĚ 7, 9 a 11					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
17	M	59373780R.03	deska schodišťová nosná ŽB 1500x500x250	kus	0,000	5 000,00	0,00	
	PP		deska schodišťová nosná ŽB 1500x500x250					
	W		BETONOVÝ PREFABRIKÁT 1500x500x250 STUPNĚ 13, 15, 17 a 19					
	W		4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
v					4,000			
v					60 300,00			
D 5					Komunikace pozemní			
18	K	541301111R.01	Odstranění dřevěných prachů	kus	0,000	291,00	0,00	
PP			Odstranění dřevěných prachů					
v			Odstranění stávajících dřevěných prachů		20,000			
v			"schody" 10*2		20,000			
v			"vložené stupně" 10*2		387,000			
v			"opěrné zdičky"		21,000			
v			13*2+13*3+13*3+13*3+12*4+12*4+11*4+10*4+9*4+7*4		448,000			
v			"plošina" 5*2*4*2*4					
v			Součet					
19	K	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm	m2	100,000	203,00	20 300,00	
PP			Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm					
v			S1 MLAT NASÁKAVÝ – CHODNÍK NEPOJÍŽDĚNÝ					
v			- podkladní vrstva - vibrovaný štěrk frakce 32-63 mm					
v			zhutněná na Edef,2 150 MPa (kostru					
v			ŠV tvoří hrubé drcené kamenivo HDK 32/63 mm, výplň je ze					
v			štěrkodrti ŠD 0/16 mm, která je do kostry zavibrována a					
v			uválcovaná)					
v			tl. 100mm		217,300			
v			217,3					
v			S2 DLAŽBA KAMENNÁ ŠTĚTOVÁ NEPOJÍŽDĚNÁ					
v			- Podkladní vrstva - vibrovaný štěrk frakce 32-63 mm (kostru					
v			ŠV tvoří hrubé drcené kamenivo HDK 32/63mm, výplň je ze					
v			štěrkodrti ŠD 0/16mm, která je					
v			kostry zavibrována a uválcovaná)					
v			tl. 100mm		68,400			
v			68,4		285,700			
v			Součet					
20	K	564871016R.01	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 365 mm	m2	0,000	540,00	0,00	
PP			Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 365 mm					
v			S2 DLAŽBA KAMENNÁ ŠTĚTOVÁ NEPOJÍŽDĚNÁ					
v			- Ochranná vrstva - štěrku frakce 0-32 mm (štěrkodrt'					
v			podle ČSN 736121), (alternativně štěrku frakce 0-32					
v			mm)					
v			průměrné tl. 365mm		71,250			
v			71,25		71,250			
v			Součet					
21	K	564871116R.01	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl. 365 mm	m2	100,000	400,00	40 000,00	
PP			Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl. 365 mm					
v			S1 MLAT NASÁKAVÝ – CHODNÍK NEPOJÍŽDĚNÝ					
v			- ochranná vrstva - štěrku frakce 0-32 mm (štěrkodrt'					
v			podle ČSN 736121) zhutněná na Edef,2 100 MPa					
v			(alternativně štěrku frakce 0-32 mm)					
v			o průměrné tl. 365mm		237,540			
v			237,54		237,540			
v			Součet					
22	K	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm	m2	0,000	210,00	0,00	
PP			Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm					
v			S1 MLAT NASÁKAVÝ – CHODNÍK NEPOJÍŽDĚNÝ					
v			- kryt s MZK, frakce 0-22 (0-16) okrové barvy					
v			tl. 100mm		209,800			
v			209,8		209,800			
v			Součet					
23	K	594111114	Kladení štětové dlažby z lomového kamene s provedením lože z kameniva těženého	m2	0,000	3 900,00	0,00	
PP			Kladení štětové dlažby z lomového kamene s provedením lože z					
v			kameniva těženého					
v			S2 DLAŽBA KAMENNÁ ŠTĚTOVÁ NEPOJÍŽDĚNÁ					
v			- Lámaná štětová dlažba z rulových pásků min.rozměrů 150 x					
v			60 mm skládaných na boční hranu (na výšku). V horní vrstvě					
v			ložných spar vegetační vysp 30					
v			tl. 20mm vč. kladací vrstvy z drceného kameniva 0 – 8		68,400			
v			68,4		68,400			
v			Součet					
24	M	58381086	kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) pískovec	t	0,000	4 310,00	0,00	
PP			kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) pískovec					
v			S2 DLAŽBA KAMENNÁ ŠTĚTOVÁ NEPOJÍŽDĚNÁ					
v			- Lámaná štětová dlažba z rulových pásků min.rozměrů 150 x					
v			60 mm skládaných na boční hranu (na výšku). V horní vrstvě					
v			ložných spar vegetační vysp 30					
v			tl. 20mm vč. kladací vrstvy z drceného kameniva 0 – 8		30,096			
v			"Na předkládané kamenné štětové dlažby, bude použita		30,096			
v			stávající kamenná štětová dlažba"(68,4)*0,2*2,2		31,601			
v			Součet		31,601			
v			30,096*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
v			Součet					
D 9					Ostatní konstrukce a práce, bourání			
25	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	0,000	60,00	0,00	
PP			Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			Betonové L prefabrikáty jsou z vnější strany potaženy geotextilií, aby bylo zabráněno vyplavování materiálu spárami, které při montáži jednotlivých					
W			dílů vzniknou.					
W			BETONOVÝ PREFABRIKÁT 500x600x600 PRO ŘADY 05 -					
W			10					
W			"řada 5" 24*2*0,724*0,5		17,376			
W			"řada 6" 23*2*0,724*0,5		16,652			
W			"řada 7" 22*2*0,724*0,5		15,928			
W			"řada 8" 20*2*0,724*0,5		14,480			
W			"řada 9" 18*2*0,724*0,5		13,032			
W			"řada 10" 15*2*0,724*0,5		10,860			
W			Mezisoučet		88,328			
W			BETONOVÝ PREFABRIKÁT 500x500x450 PRO ŘADY 01 -					
W			04 A PLOŠINA					
W			"řada 1" 25*2*0,974*0,5		24,350			
W			"řada 2" 25*2*0,974*0,5		24,350			
W			"řada 3" 25*2*0,974*0,5		24,350			
W			"řada 4" 25*2*0,974*0,5		24,350			
W			"plošina" 14*0,974*0,5		6,818			
W			Mezisoučet		104,218			
W			BETONOVÝ PREFABRIKÁT 500x600x800 PRO PLOŠINU					
W			"plošina" 8*1,167*0,5		4,668			
W			Mezisoučet		4,668			
W			Součet		197,214			
W			197,214*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		226,796			
W			Součet		226,796			

D 997 Přesun sutě 0,00

26	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	0,000	123,00	0,00	
PP			Nakládání sutí a vybouraných hmot					

27	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	0,000	336,00	0,00	
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace					

28	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,000	288,00	0,00	
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					

29	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,000	12,00	0,00	
PP			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					

WV			19*48,784		926,896			
WV			Součet		926,896			

30	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,000	720,00	0,00	
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04					

31	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,000	450,00	0,00	
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01					

D 998 Přesun hmot 0,00

32	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	0,000	237,00	0,00	
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým					

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

33	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	0,000	29,00	0,00	
----	---	-----------	---	----	-------	-------	------	--

PP			Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg					
WV			Demontáž ocelové pásoviny, která propojuje jednotlivé řady dubových prážů. Ocelová pásovina 3x30mm dl.1170 mm, celkem 6 předvrtaných otvorů prům.					
WV			4mm s povrchovou úpravou žárový pozink.					
WV			1,17*(12+12+12+11+11+10+10+8)*2*0,71					
WV			Součet					

162,817
162,817

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024
Stavba: 101 - LESNI SCENA AMFIK - REKONSTRUKCE HLEDISTE - FAKTURACE Č.3

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.06.2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů			1 793 855,94
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			1 793 855,94
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 793 855,94	376 709,75
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 170 565,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024

Stavba: 101 - LESNÍ SCENA AMFIK - REKONSTRUKCE HLEDISTE - FAKTURACE Č.3

Místo: Datum: 02.06.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 793 855,94	2 170 565,69
SO01	Stavební úpravy	1 299 718,31	1 572 659,16
SO02	VRN	494 137,63	597 906,53
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 793 855,94	2 170 565,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: 101 - LESNÍ SCÉNA AMFIK - REKONSTRUKCE HLEDISTE - FAKTURACE Č.3

Objekt: SO01 - Stavební úpravy

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 02.06.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 299 718,31
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	1 299 718,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 299 718,31	21,00%	272 940,85
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 572 659,16
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 101 - LESNÍ SCENA AMFIK - REKONSTRUKCE HLEDISTE - FAKTURACE Č.3

Objekt: SO01 - Stavební úpravy

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 02.06.2025

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	1 299 718,31
HSV - Práce a dodávky HSV	1 299 718,31
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svíslé a kompletní konstrukce	760 000,00
5 - Komunikace pozemní	539 718,31
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 299 718,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 101 - LESNÍ SCENA AMFIK - REKONSTRUKCE HLEDISTE - FAKTURACE Č.3

Objekt: S001 - Stavební úpravy

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 02.06.2025

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 299 718,31	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 299 718,31	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho	m2	0,000	317,00	0,00	
	PP		Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho					
	W		56,4		56,400			
	W		Součet		56,400			
2	K	113311171	Odstanění geotextilií ze základové spáry	m2	0,000	22,00	0,00	
	PP		Odstanění geotextilií ze základové spáry					
	W		odstranění stávající jutové zpěvňující sítě					
	W		1,374*(30+2,4)		44,518			
	W		1,45*8,35		12,108			
	W		Součet		56,626			
3	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	0,000	153,00	0,00	
	PP		Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně					
	W		0,5*308,6		154,300			
	W		Součet		154,300			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,000	280,00	0,00	
	PP		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	W		odvoz na skládku					
	W		0,5*308,6		154,300			
	W		Součet		154,300			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000	20,00	0,00	
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m					
	W		odvoz na skládku					
	W		0,5*308,6*9		1 388,700			
	W		Součet		1 388,700			
	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,000	160,00	0,00	
	PP		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3					
	W		0,5*308,6		154,300			
	W		Součet		154,300			
7	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,000	258,00	0,00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	W		odvoz na skládku					
	W		0,5*308,6		154,300			
	W		Součet		154,300			
	W		154,3*1,5 "Přepočtené koeficientem množství"		231,450			
	W		Součet		231,450			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,000	21,00	0,00	
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky					
	W		odvoz na skládku					
	W		0,5*308,6		154,300			
	W		Součet		154,300			
9	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhuštěním ručně	m2	0,000	46,00	0,00	
	PP		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhuštěním ručně					
	W		S1 MLAT NASÁKAVÝ - CHODNÍK NEPOJÍŽDĚNÝ					
	W		- srovnání a zhuštění pláně vozovky na Edef.2 45 MPa					
	W		237,54		237,540			
	W		S2 DLAŽBA KAMENNÁ ŠTĚTOVÁ NEPOJÍŽDĚNÁ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-W			- Odvodňná zemní pláň, srovnání a zhuštění pláňe na					
W			Edef,2 3 Mpa		83,270			
W			83,27		320,810			
W			Součet					

D	3		Svislé a kompletní konstrukce				760 000,00	
10	K	327121111	Montáž ŽB dílců opěrných zdí hmotnosti do 5 t	kus	160,000	4 725,00	756 000,00	

PP			Montáž ŽB dílců opěrných zdí hmotnosti do 5 t					
W			BETONOVÝ PREFABRIKÁT 500x600x600 PRO ŘADY 05 -					
			10		48,000			
W			"řada 5" 24*2		46,000			
W			"řada 6" 23*2		44,000			
W			"řada 7" 22*2		40,000			
W			"řada 8" 20*2		36,000			
W			"řada 9" 18*2		30,000			
W			"řada 10" 15*2		244,000			
W			Mezisoučet					
W			BETONOVÝ PREFABRIKÁT 500x500x450 PRO ŘADY 01 -					
			04 A PLOŠINA		50,000			
W			"řada 1" 25*2		50,000			
W			"řada 2" 25*2		50,000			
W			"řada 3" 25*2		50,000			
W			"řada 4" 25*2		14,000			
W			"plošina" 14		214,000			
W			Mezisoučet					
W			BETONOVÝ PREFABRIKÁT 500x600x800 PRO PLOŠINU		8,000			
W			"plošina" 8		8,000			
W			Mezisoučet		466,000			
W			Součet					

M	59339100R.01	zed' opěrná prefabrikovaná přímá 500x600x600mm	kus	0,000	3 211,00	0,00		
---	--------------	--	-----	-------	----------	------	--	--

PP			zed' opěrná prefabrikovaná přímá 500x600x600mm					
W			BETONOVÝ PREFABRIKÁT 500x600x600 PRO ŘADY 05 -					
			10		48,000			
W			"řada 5" 24*2		46,000			
W			"řada 6" 23*2		44,000			
W			"řada 7" 22*2		40,000			
W			"řada 8" 20*2		36,000			
W			"řada 9" 18*2		30,000			
W			"řada 10" 15*2		244,000			
W			Součet					

12	M	59339100R.02	zed' opěrná prefabrikovaná přímá 500x500x450mm	kus	0,000	2 920,00	0,00	
----	---	--------------	--	-----	-------	----------	------	--

PP			zed' opěrná prefabrikovaná přímá 500x500x450mm					
W			BETONOVÝ PREFABRIKÁT 500x500x450 PRO ŘADY 01 -					
			04 A PLOŠINA		50,000			
W			"řada 1" 25*2		50,000			
W			"řada 2" 25*2		50,000			
W			"řada 3" 25*2		50,000			
W			"řada 4" 25*2		14,000			
W			"plošina" 14		214,000			
W			Součet					

13	M	59339101R.01	zed' opěrná prefabrikovaná přímá 500x600x800mm	kus	0,000	3 412,00	0,00	
----	---	--------------	--	-----	-------	----------	------	--

PP			zed' opěrná prefabrikovaná přímá 500x600x800mm					
W			BETONOVÝ PREFABRIKÁT 500x600x800 PRO PLOŠINU		8,000			
W			"plošina" 8		8,000			
W			Součet					

K	381124111	Montáž drobných dílců s nesvařovanými spoji hmotnosti do 0,2 t budova v do 12 m	kus	10,000	400,00	4 000,00		
---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	--	--

PP			Montáž drobných dílců s nesvařovanými spoji hmotnosti do 0,2 t budova v do 12 m					
W			BETONOVÝ PREFABRIKÁT 1500x500x150 STUPNĚ 1, 3 a					
			5		3,000			
W			3					
W			BETONOVÝ PREFABRIKÁT 1500x500x200 STUPNĚ 7, 9 a					
			11		3,000			
W			3					
W			BETONOVÝ PREFABRIKÁT 1500x500x250 STUPNĚ 13, 15,					
			17 a 19		4,000			
W			4		10,000			
W			Součet					

15	M	59373780R.01	deska schodišťová nosná ŽB 1500x500x150	kus	0,000	2 900,00	0,00	
----	---	--------------	---	-----	-------	----------	------	--

PP			deska schodišťová nosná ŽB 1500x500x150					
W			BETONOVÝ PREFABRIKÁT 1500x500x150 STUPNĚ 1, 3 a					
			5		3,000			
W			3		3,000			
W			Součet					

16	M	59373780R.02	deska schodišťová nosná ŽB 1500x500x200	kus	0,000	3 900,00	0,00	
----	---	--------------	---	-----	-------	----------	------	--

PP			deska schodišťová nosná ŽB 1500x500x200					
W			BETONOVÝ PREFABRIKÁT 1500x500x200 STUPNĚ 7, 9 a					
			11		3,000			
W			3		3,000			
W			Součet					

17	M	59373780R.03	deska schodišťová nosná ŽB 1500x500x250	kus	0,000	5 000,00	0,00	
----	---	--------------	---	-----	-------	----------	------	--

PP			deska schodišťová nosná ŽB 1500x500x250					
W			BETONOVÝ PREFABRIKÁT 1500x500x250 STUPNĚ 13, 15,					
			17 a 19		4,000			
W			4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV					4,000			
WV					539 718,31			
D 5					Komunikace pozemní			
18	K	541301111R.01	Odstranění dřevěných prachů	kus	0,000	291,00	0,00	
PP					Odstranění dřevěných prachů			
WV					Odstranění stávajících dřevěných prachů			
WV					"schody" 10*2			
WV					"vložení stupně" 10*2			
WV					"opěrné zdičky"			
WV					13*2+13*3+13*3+13*3+12*4+12*4+11*4+10*4+9*4+7*4			
WV					21,000			
WV					"plošina" 5*2*4+2*4			
WV					448,000			
WV					Součet			
19	K	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm	m2	100,000	203,00	20 300,00	
PP					Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm			
WV					S1 MLAT NASÁKAVÝ – CHODNÍK NEPOJÍŽDĚNÝ			
WV					- podkladní vrstva - vibrovaný štěrk frakce 32-63 mm			
WV					zhutněná na Edef,2 150 MPa (kostru			
WV					ŠV tvoří hrubé drcené kamenivo HDK 32/63 mm, výplň je ze			
WV					štěrkodrti ŠD 0/16 mm, která je do kostry zavibrována a			
WV					uválcovaná)			
WV					tl. 100mm			
WV					217,3			
WV					S2 DLAŽBA KAMENNÁ ŠTĚTOVÁ NEPOJÍŽDĚNÁ			
WV					- Podkladní vrstva - vibrovaný štěrk frakce 32-63 mm (kostru			
WV					ŠV tvoří hrubé drcené kamenivo HDK 32/63mm, výplň je ze			
WV					štěrkodrti ŠD 0/16mm, která je			
WV					kostry zavibrována a uválcovaná)			
WV					tl. 100mm			
WV					68,400			
WV					68,4			
WV					Součet			
20	K	564871016R.01	Podklad ze štěrkodrti ŠD plochy do 100 m2 tl 365 mm	m2	60,000	540,00	32 400,00	
PP					Podklad ze štěrkodrti ŠD plochy do 100 m2 tl 365 mm			
WV					S2 DLAŽBA KAMENNÁ ŠTĚTOVÁ NEPOJÍŽDĚNÁ			
WV					- Ochranná vrstva - štěrkodrt' frakce 0-32 mm (štěrkodrt'			
WV					podle ČSN 736121), (alternativně štěrkopísek frakce 0-32			
WV					mm)			
WV					průměrně tl. 365mm			
WV					71,25			
WV					71,250			
WV					Součet			
21	K	564871116R.01	Podklad ze štěrkodrti ŠD plochy přes 100 m2 tl. 365 mm	m2	100,000	400,00	40 000,00	
PP					Podklad ze štěrkodrti ŠD plochy přes 100 m2 tl. 365 mm			
WV					S1 MLAT NASÁKAVÝ – CHODNÍK NEPOJÍŽDĚNÝ			
WV					- ochranná vrstva - štěrkodrt' frakce 0-32 mm (štěrkodrt'			
WV					podle ČSN 736121) zhutněná na Edef,2 100 MPa			
WV					(alternativně štěrkopísek frakce 0-32 mm)			
WV					o průměrně tl. 365mm			
WV					237,54			
WV					237,540			
WV					Součet			
22	K	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm	m2	209,800	210,00	44 058,00	
PP					Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm			
WV					S1 MLAT NASÁKAVÝ – CHODNÍK NEPOJÍŽDĚNÝ			
WV					- kryt s MZK, frakce 0-22 (0-16) okrové barvy			
WV					tl. 100mm			
WV					209,8			
WV					209,800			
WV					Součet			
23	K	594111114	Kladení štětové dlažby z lomového kamene s provedením lože z kameniva těženého	m2	68,400	3 900,00	266 760,00	
PP					Kladení štětové dlažby z lomového kamene s provedením lože z			
WV					kameniva těženého			
WV					S2 DLAŽBA KAMENNÁ ŠTĚTOVÁ NEPOJÍŽDĚNÁ			
WV					- Lámaná štětová dlažba z rulových pásků min.rozměrů 150 x			
WV					60 mm skládaných na boční hranu (na výšku). V horní vrstvě			
WV					ložných spar vegetační vysp 30			
WV					tl. 20mm vč. kladecí vrstvy z drceného kameniva 0 – 8			
WV					68,4			
WV					68,400			
WV					Součet			
24	M	58381086	Kámen lomový upravený štlpaný (80, 40, 20 cm) pískovec	t	31,601	4 310,00	136 200,31	
PP					kámen lomový upravený štlpaný (80, 40, 20 cm) pískovec			
WV					S2 DLAŽBA KAMENNÁ ŠTĚTOVÁ NEPOJÍŽDĚNÁ			
WV					- Lámaná štětová dlažba z rulových pásků min.rozměrů 150 x			
WV					60 mm skládaných na boční hranu (na výšku). V horní vrstvě			
WV					ložných spar vegetační vysp 30			
WV					tl. 20mm vč. kladecí vrstvy z drceného kameniva 0 – 8			
WV					"Na předkláždění kamenné štětové dlažby, bude použita			
WV					stávající kamenná štětová dlažba"(68,4)*0,2*2,2			
WV					30,096			
WV					30,096			
WV					Součet			
WV					30,096*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			
WV					31,601			
WV					Součet			
D 9					Ostatní konstrukce a práce, bourání			
25	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	0,000	60,00	0,00	
PP					Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Betonové L prefabrikáty jsou z vnitřní strany položeny geotextilií, aby bylo zabráněno vyplavování materiálu spárami, které při montáži jednotlivých dílů vzniknou.					
W			BETONOVÝ PREFABRIKÁT 500x600x600 PRO ŘADY 05 -					
W			10					
W			"řada 5" 24*2*0,724*0,5			17,376		
W			"řada 6" 23*2*0,724*0,5			16,652		
W			"řada 7" 22*2*0,724*0,5			15,928		
W			"řada 8" 20*2*0,724*0,5			14,480		
W			"řada 9" 18*2*0,724*0,5			13,032		
W			"řada 10" 15*2*0,724*0,5			10,860		
W			Mezisoučet			88,328		
W			BETONOVÝ PREFABRIKÁT 500x500x450 PRO ŘADY 01 -					
W			04 A PLOŠINA					
W			"řada 1" 25*2*0,974*0,5			24,350		
W			"řada 2" 25*2*0,974*0,5			24,350		
W			"řada 3" 25*2*0,974*0,5			24,350		
W			"řada 4" 25*2*0,974*0,5			24,350		
W			"plošina" 14*0,974*0,5			6,818		
W			Mezisoučet			104,218		
W			BETONOVÝ PREFABRIKÁT 500x600x800 PRO PLOŠINU					
W			"plošina" 8*1,167*0,5			4,668		
W			Mezisoučet			4,668		
W			Součet			187,214		
W			197,214*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"			226,796		
W			Součet			226,796		

D	997	Přesun sutě					0,00	
26	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	0,000	123,00	0,00	
PP			Nakládání sutí a vybouraných hmot					
27	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	0,000	336,00	0,00	
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace					
28	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,000	288,00	0,00	
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
29	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,000	12,00	0,00	
PP			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
W			19*48,784			926,896		
W			Součet			926,896		
30	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,000	720,00	0,00	
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04					
31	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,000	450,00	0,00	
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01					
D	998	Přesun hmot					0,00	
32	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,000	237,00	0,00	
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným					
D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00	
D	767	Konstrukce zámečnické					0,00	
33	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	0,000	29,00	0,00	
PP			Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg					
W			Demontáž ocelové pásovin, která propojuje jednotlivé řady dubových prachů. Ocelová pásovina 3x30mm dl.1170 mm, celkem 6 předvrtaných otvorů prům.					
W			4mm s povrchovou úpravou žárový pozink			162,817		
W			1,17*(12+12+12+11+11+10+10+8)*2*0,71			162,817		
W			Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
101 - LESNÍ SCENA AMFIK - REKONSTRUKCE HLEDISTE - FAKTURACE Č.3

Objekt:
SO02 - VRN

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 02.06.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			494 137,63
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			494 137,63
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	494 137,63	21,00%	103 768,90
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		597 906,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 101 - LESNÍ SCENA AMFIK - REKONSTRUKCE HLEDISTE - FAKTURACE Č.3

Objekt: SO02 - VRN

Místo:

Datum: 02.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	494 137,63
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	494 137,63
VRN3 - Zařízení staveniště	12 500,00
VRN5 - Finanční náklady	474 637,63
VRN7 - Provozní vlivy	4 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	3 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	494 137,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 101 - LESNÍ SCENA AMFIK - REKONSTRUKCE HLEDISTE - FAKTURACE Č.3

Objekt: SO02 - VRN

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 02.06.2025

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

494 137,63

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

494 137,63

D VRN3 Zařízení staveniště

12 500,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	0,500	25 000,00	12 500,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Zařízení staveniště
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000

D VRN5 Finanční náklady

474 637,63

3	K	052002000	Finanční rezerva	...	1,000	474 637,63	474 637,63	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	------------------	-----	-------	------------	------------	----------------

PP Finanční rezerva
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/052002000
W finanční rezerva investora 1,000

D VRN7 Provozní vlivy

4 000,00

4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kč	0,500	3 000,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

PP Provoz investora, třetích osob
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/071002000

6	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	kč	0,500	5 000,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

PP Ztížený pohyb vozidel v centrech měst
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/073002000

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

3 000,00

5	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kč	0,500	6 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------	----------------

PP Doprava zaměstnanců
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

101 - LESNÍ SCENA AMFIK - REKONSTRUKCE HLEDISTE - VCP

Objekt:

SO01 - Stavební úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

28.04.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

			474 637,63
Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	474 637,63	21,00%	99 673,90
DPH základní snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			574 311,53
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

101 - LESNÍ SCENA AMFIK - REKONSTRUKCE HLEDISTE - VCP

Objekt:

SO01 - Stavební úpravy

Místo:

Datum: 28.04.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

474 637,63

D HSV

Práce a dodávky HSV

212 136,51

D 1

Zemní práce

68 109,45

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	36,750	187,00	6 872,25
	V		mlaty - plocha kolem podla		36,750		
	W		147*0,25				
2	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	13,200	1 510,00	19 932,00
	W		výkop pro kabely		13,200		
	W		55*0,6*0,4				
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	36,750	280,00	10 290,00
	W		odvoz na skládku		36,750		
	W		36,75		36,750		
	W		Součet				
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	36,750	160,00	5 880,00
	W		36,75		36,750		
	W		Součet				
5	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	13,200	256,00	3 379,20
6	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	55,125	258,00	14 222,25
	W		odvoz na skládku		55,125		
	W		36,75*1,5 "Přepočtené koeficientem množství		55,125		
	W		Součet				
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	36,750	21,00	771,75
	W		odvoz na skládku		36,750		
	W		36,75		36,750		
	W		Součet				
8	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhuštěním ručně	m2	147,000	46,00	6 762,00
	W		S1 MLAT NASÁKAVÝ - CHODNÍK NEPOJÍZDĚNÝ				
	W		- srovnání a zhuštění pláně vozovky na Edef,2 45 MPa		147,000		
	W		147		147,000		
	W		Součet				
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				24 411,00
9	K	327121111	Montáž ŽB dílců opěrných zdí hmotnosti do 5 t	kus	3,000	4 725,00	14 175,00
	W		BETONOVÝ PREFABRIKÁT 500x600x600 PRO ŘADY 05 - 10				
	W		BETONOVÝ PREFABRIKÁT 500x600x800 PRO PLOŠINU		3,000		
	W		3		3,000		
	W		Mezisoučet		3,000		
	W		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	M	59339101R.01	zeď opěrná prefabrikovaná přílmá 500x600x800mm	kus	3,000	3 412,00	10 236,00
	W		BETONOVÝ PREFABRIKÁT 500x600x800 PRO PLOŠINU		3,000		
	W		"plošina" 3		3,000		
	W		Součet				
							119 511,00
D 5			Komunikace pozemní				
11	K	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm	m2	147,000	203,00	29 841,00
	W		S1 MLAT NASÁKAVÝ – CHODNÍK NEPOJÍŽDĚNÝ				
	W		- podkladní vrstva - vibrovaný štěrk frakce 32-63 mm				
	W		zhuťněná na Edef,2 150 MPa (kostru				
	W		ŠV tvoří hrubé drcené kamenivo HDK 32/63 mm, výplň je ze				
	W		štěrkodrti ŠD 0/16 mm, která je do kostry zavibrována a				
	W		uválcovaná)				
	W		tl. 100mm				
	W		plocha kolem podla		147,000		
	W		147		147,000		
	W		Součet				
12	K	564871116R.01	Podklad ze štěrkodrti ŠD plochy přes 100 m2 tl. 365 mm	m2	147,000	400,00	58 800,00
	W		S1 MLAT NASÁKAVÝ – CHODNÍK NEPOJÍŽDĚNÝ				
	W		- ochranná vrstva - štěrkodrt frakce 0-32 mm (štěrkodrt podle				
	W		ČSN 736121) zhuťněná na Edef,2 100 MPa (alternativně				
	W		štěrkopísek frakce 0-32 mm)				
	W		o průměrné tl. 365mm				
	W		147		147,000		
	W		Součet		147,000		
13	K	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm	m2	147,000	210,00	30 870,00
	W		S1 MLAT NASÁKAVÝ – CHODNÍK NEPOJÍŽDĚNÝ				
	W		- kryt s MZK, frakce 0-22 (0-16) okrové barvy				
	W		tl. 100mm				
	W		147		147,000		
	W		Součet		147,000		
							105,06
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
14	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	1,751	60,00	105,06
	W		Betonové L prefabrikáty jsou z vnitřní strany potaženy				
	W		geotextilií, aby bylo zabráněno vyplavování materiálu				
	W		spárami, které při montáži jednotlivých				
	W		BETONOVÝ PREFABRIKÁT 500x600x800 PRO PLOŠINU				
	W		3*1,167*0,5		1,751		
							225 248,86
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
15	K	741122124	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x16 mm2	m	55,000	69,00	3 795,00
16	M	34113033	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x16mm2	m	63,250	170,00	10 752,50
	W		55*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		63,250		
17	K	741210102	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 100 kg	kus	2,000	2 360,00	4 720,00
18	M	1000296586	Skříň elektroměrová ESTA ER 212 NKPTP	kus	2,000	8 349,00	16 698,00
19	K	741310561	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A	kus	3,000	195,00	585,00
20	K	741372032R	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů přisazených nástěnných nouzových s piktogramem	kus	3,000	544,00	1 632,00
21	M	34838100R	svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 1x18W	kus	3,000	1 320,00	3 960,00
							28 564,78
D 766			Konstrukce truhlářské				
22	K	766311811R	demontáž poškozených latí laviček	m	118,000	16,00	1 888,00
	W		demontáž poškozených latí laviček				
	W		118*1		118,000		
23	K	766699741R	Montáž nových latí laviček	m	118,000	65,70	7 752,60

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
M	61418110	dřevěná smrk 9x35mm	m	129,800	44,10	5 724,18
W		118*1,1 Přepočtené koeficientem množství		129,800		
K	977271111R	Řezání ocelových profilů na staveništi úhlovou bruskou	kus	528,000	25,00	13 200,00
W		řezání kotvení laviček		528,000		
W		132*4				
D	767	Konstrukce zámečnické				125 664,00
K	767881125R	Montáž kotvení laviček svarem	kus	528,000	238,00	125 664,00
W		zpětné svařování kotvení laviček vč. přípravy a následného zinkování spoje a osazení pozlnk. trubiček pr 16mm, dl 150mm				
W		1ks = svařování = 2x pracovník 0,25h = 0,5hx528x325kč = 163kč/1ks				
W		1ks broušení = 1x pracovník 0,1h = 0,1hx528x250 = 25kč/1ks				
W		1ks osazování + dodávka trubiček+ zlnkování = 50kč/1ks				
W		132*4		528,000		
D	783	Dokončovací práce - nátěry				28 877,58
7 K	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	180,000	7,93	1 427,40
W		nátěr laviček		180,000		
W		1*1,5*120				
8 K	783128201	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	180,000	127,00	22 860,00
9 K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	12,672	72,00	912,38
W		528*0,04*0,6		12,672		
10 K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	12,672	6,23	78,95
11 K	783324101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	12,672	155,00	1 964,16
12 K	783327101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	12,672	129,00	1 634,69
D	M	Práce a dodávky M				37 252,26
D	21-M	Elektromontáže				29 493,00
13 K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	3,000	831,00	2 493,00
14 M	8500619102R	Stožár osvětlovací	kus	3,000	9 000,00	27 000,00
D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				4 759,26
15 K	460742111	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm	m	55,000	30,50	1 677,50
16 M	28613765	chránička PVC	m	56,650	54,40	3 081,76
W		55*1,03 Přepočtené koeficientem množství		56,650		
D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				3 000,00
17 K	580101001	Rozvodná zařízení kontrola stavu přípojkové skříně do 63 A	kus	2,000	1 500,00	3 000,00